

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Информация о результатах внеплановой проверки Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского района города Ростова-на-Дону

Основание для проведения контрольного мероприятия: Приказ Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону от 29.03.2021 № 36 «О проведении внеплановой проверки МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского района города Ростова-на-Дону».

Тема контрольного мероприятия: Внеплановая проверка целевого, эффективного и правомерного расходования бюджетных средств, направленных в 2020 году на благоустройство и озеленение пляжа на острове Зеленый МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского района города Ростова-на-Дону (далее – Управление).

Проверяемый период: 2020-2021 годы.

Срок проведения: с 05.04.2021 по 16.04.2021 года.

Результаты контрольного мероприятия:

Работы по объекту «Благоустройство пляжа на острове Зеленый г. Ростов-на-Дону (Устройство спортивных площадок и зон отдыха)» выполняются ООО «Орис» (далее – Подрядчик), на момент проведения контрольного мероприятия исполнение контракта не завершено.

Управлением в 2020 году приняты по актам выполненных работ формы КС-2 от 21.12.2020 № 1 и № 2 и оплачены 26.12.2020 года выполненные Подрядчиком работы. Предъявленные Подрядчиком по актам от 23.12.2020 № 3 и № 4 выполненные работы Управлением не приняты и не оплачены ввиду наличия отрицательного заключения экспертизы.

В целях продления срока действия МК № 085...11 на 2021 год сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 от 29.12.2020 года, которым предусмотрен срок действия контракта «в части обязательств, не исполненных к указанной дате (в том числе обязательств по оплате) – до полного исполнения сторонами обязательств по контракту». Данное соглашение заключено с нарушением норм ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: без основания внесены изменения в существенные условия контракта.

Проверкой формирования начальной (максимальной) цены контракта и исполнения ООО «Орис» контракта выявлены следующие нарушения:

1. Управлением начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) сформирована с нарушением требований действующего законодательства:

1.1. Допущены факты завышения НМЦК при формировании стоимости работ по благоустройству острова Зеленый, а именно:

- Отсутствует документальное подтверждение наличия на объекте остров Зеленый асфальтобетонного покрытия, запланированного в сметном расчете при демонтажных работах;

- Завышение объема материала «Бетон» при расчете стоимости работ по установке столбов для устройства ограждений;

- Задвоение бортовых камней при расчете стоимости работ для устройства спортивной площадки;

- Задвоение работ при расчете сметной стоимости обустройства газона в результате одновременного применения расценок, содержащих повторяющиеся виды работ;

- Не должным образом (с нарушением Методических рекомендаций № 567) осуществлен мониторинг рынка цен на материалы, включенные в сметный расчет, допущено их завышение.

1.2. Формирование НМЦК с нарушением Регламента производства работ, действующего законодательства (Федерального закона № 44-ФЗ), а именно:

- При планировании расходов на посадку кустарников и деревьев не соблюдены требования ГОСТ к посадочному материалу (ГОСТ 25769-83, ГОСТ 26869-86*, ГОСТ 24909-81): в сметном расчете не установлены требования к посадочному материалу (высота штамба, диаметр корневой системы, длина корневой системы, наличие земляного кома). Геометрические параметры зеленых насаждений в сметном расчете заданы только их высотой;

- При планировании расходов на обустройство газона не соблюдена технология производства работ, а именно уменьшена толщина растительного грунта;

- Сметным расчетом предусмотрена установка оборудования (сетка пространственная и карусель для маломобильных групп населения) без указания их технических и качественных характеристик, являющихся существенным условием контракта (ст. 33, п. 2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ).

2. При исполнении контракта Управлением в результате нарушений при формировании НМЦК, а также при приемке фактически выполненных работ, допущены следующие нарушения:

2.1. Расход средств бюджета при отсутствии основания (оплата демонтажных работ асфальтового покрытия, отсутствующего в учете Управления; завышение объема бетона на установку столбов при устройстве ограждения; задвоение работ при обустройстве газона в результате применения расценок (ТЕР), содержащих повторяющиеся виды работ; нарушение технологии работ обустройства газона при фактическом исполнении договорных отношений; несоответствие высаженного дерева (Ива в количестве 1 шт.) условиям контракта; принятие и оплата Управлением *работ по посадке кустарников*, в то время как сами кустарники (посадочный материал) не приняты в связи с несоответствием условиям контракта.

2.2. В результате нерационального подхода к определению объема затрат допущен *избыточный расход средств бюджета*: Управлением произведена оплата установленных малых архитектурных форм и примененных материалов, цены которых в сметном расчете завышены по сравнению с рыночными.

2.3. Допущен расход средств бюджета без достижения заданных результатов.

2.4. Расход средств бюджета с нарушением норм действующих нормативно-правовых актов.

3. Фактические контрольные обмеры объекта и анализ предъявленных Подрядчиком, не принятых Управлением актов выполненных работ ф. КС-2 № 3 и № 4 от 23.12.2020 также показал наличие нарушений.

4. Не в полном объеме проведена претензионная работа по взысканию неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения Подрядчиком работ.

В адрес МКУ УЖКХ Пролетарского района города Ростова-на-Дону направлено представление.

Материалы для составления 2 протоколов об административном правонарушении направлены в министерство экономического развития Ростовской области.

Информация о результатах проверки направлена главе Администрации города Ростова-на-Дону.

Информация о проведении контрольного мероприятия и результаты проверки размещены в единой информационной системе в сфере закупок (на сайте <http://zakupki.gov.ru>).

Исполнитель:
Филатова Л.В.