

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на 01.10.2025 г.	Дата	05.10.2025
Наименование получателя субсидии	ООО «УК Первомайский»	Идентификационный номер налогоплательщика	6166096594
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315767
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	Основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» Подпрограмма N 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1379	по БК <1>	01
Наименование субсидии	Субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «УК Первомайский» за счет средств городского бюджета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы	по БК <2>	60470
Вид документа	0		
Периодичность	квартальная		2

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки	Сведения об отклонениях (статус <7>)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое <4>	фактическое <5>	прогнозное <6>	плановый <4>	фактически/прогнозный <5>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону»			Штука	796	1			25.12.2025	24.09.2025	
Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «УК Первомайский» за счет средств городского бюджета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы			X	X	1			20.03.2025	20.03.2025	
Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы по итогам I квартала отчетного года»			X	X	1			01.04.2025	01.04.2025	

Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы по итогам 1 полугодия			X	X	1			01.07.2025	01.07.2025	
Контрольная точка «Мониторинг завершения реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Селиванова, 64/112 с прохождением государственной экспертизы			X	X	1			25.09.2025	24.09.2025	

Директор ООО «УК Первомайский»

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.Х. Карибжанян

Исполнитель

Ведущий специалист

Е.В. Суксинова

(863) 211 10 27

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

05.10.2025.

