

# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ**

## **Информация о результатах внеплановой выездной проверки Муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** приказ Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону от 20.09.2021 № 117 «О проведении внеплановой выездной проверки в Муниципальном казенном учреждении «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону».

**Тема контрольного мероприятия:** Внеплановая выездная проверка в Муниципальном казенном учреждении «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» по вопросам исполнения муниципального контракта от 08.05.2020 № 51 «Реконструкция пересечения в одном уровне ул. Оганова - ул. Особенная – ул. Зрелищная в городе Ростове-на-Дону с устройством кольцевого пересечения» в части выполненных и принятых работ по благоустройству и озеленению.

**Проверяемый период:** 2020-2021 годы.

**Срок проведения:** с 22.09.2021 по 01.10.2021 года.

### **Результаты контрольного мероприятия:**

1. Выявлен ряд нарушений при формировании стоимости работ и в ходе исполнения договорных обязательств:

- допущено завышение начальной (максимальной) цены контракта (в результате: применения индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России, несоответствия количественных данных в рамках одного технологического процесса, нарушения технологии производства работ по посадке зеленых насаждений, нарушения принципа эффективного использования средств бюджета);

- допущено нарушение норм законодательства (территориальных единичных расценок, постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 27.07.2006 № 870, ч. 1 ст. 94 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

2. В ходе проведения мероприятий по контрольным обмерам соответствия фактически выполненных работ принятым и оплаченным выявлено:

- в нарушение п. 1 ч.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ (часть посадочного материала не соответствует условиям МК) необоснованно приняты и оплачены работы по приобретению и посадке на территории кустарников;

- установлено несоответствие принятых и оплаченных работ по приобретению и посадке на территории объекта зеленых насаждений (деревья, кустарники, газон и цветы-многолетники) и отсыпке декоративным камнем фактически выполненным;

- в нарушение норм Регламента производства работ на объектах озеленения города Ростова-на-Дону допущен расход средств бюджета без достижения заданных результатов.

3. Условиями муниципального контракта не предусмотрены гарантийные обязательства на работы по благоустройству и озеленению территории после реконструкции объекта. Предусмотренные проектно-сметной документацией уходные работы не выполнялись.

В адрес Муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» направлено представление.

Исполнитель:  
Мартиросян А.Р.