

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»

за I полугодие 2026 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону

Д.В. Водопьянов

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Увеличение число перевезенных за год пассажиров городским пассажирским транспортом до 155,9 млн. чел. к концу 2035 года»													
1.1.		Число перевезенных за год пассажиров городским пассажирским транспортом	ССЭР	возрастающий	млн. чел.	-	-	-	-	152,1	152,1	-	
2. Цель муниципальной программы «Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 70% к концу 2035 года»													
1.2.		Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	ССЭ МПР	возрастающий	%	-	-	-	-	55,0	55,0	-	
3. Цель муниципальной программы «Уменьшение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения не более 0 к концу 2035 года»													
1.3.		Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения	ССЭР	убывающий	случаев	-	-	-	-	не более 3,5	не более 3,5	-	
4. Цель муниципальной программы «Увеличение доли безмиссионного подвижного состава в совокупном парке транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок до 18 % к концу 2035 года»													
1.4.		Доля безмиссионного подвижного состава в совокупном парке транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	ПМП	возрастающий	%	-	-	-	-	15,0	15,0	-	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8

Муниципальная программа «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	10 828 676,7	9 591 733,7	9 591 733,7	8 624 628,6	2 605 275,8	27,2	
Областной бюджет	5 134 748,5	4 501 380,0	4 501 380,0	4 192 105,4	788 383,6	17,5	
Местный бюджет	5 365 419,2	5 090 353,7	5 090 353,7	4 432 523,2	1 816 892,2	35,7	
Внебюджетные источники	328 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе:	1 609 699,0	266 248,0	266 248,0	266 247,7	266 247,7	100,0	Профинансировано 100%
Областной бюджет	1 596 260,9	266 248,0	266 248,0	266 247,7	266 247,7	100,0	
Местный бюджет	13 438,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Муниципальный проект «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе:	3 281 638,1	2 980 577,3	2 980 577,3	2 751 417,8	545 838,5	18,3	Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение соглашений на изъятие земельных участков во 3-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Областной бюджет	2 905 119,1	2 905 119,1	2 905 119,1	2 699 674,3	522 135,9	18,0	
Местный бюджет	48 010,0	75 458,2	75 458,2	51 743,5	23 702,6	31,4	
Внебюджетные источники	328 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Муниципальный проект «Развитие общественного транспорта» (всего),	21 835,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	21 835,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	1 723 195,5	956 164,3	956 164,3	894 271,5	260 963,2	27,3	
Областной бюджет	633 368,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	1 089 827,0	956 164,3	956 164,3	894 271,5	260 963,2	27,3	Оплата по заключенным соглашениям осуществляется по факту выполнения работ до конца года.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие, эксплуатации благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	3 830 499,3	5 022 084,7	5 022 084,7	4 377 166,8	1 387 554,4	27,6	Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение контрактов во 3-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Областной бюджет	0,0	1 330 012,9	1 330 012,9	1 226 183,4	0,0	0,0	
Местный бюджет	3 830 499,3	3 692 071,8	3 692 071,8	3 150 983,4	1 387 554,4	37,6	
Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства» (всего), в том числе:	361 809,3	366 659,4	366 659,4	335 524,8	144 672,0	39,5	Заключение контрактов во 3-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Местный бюджет	361 809,3	366 659,4	366 659,4	335 524,8	144 672,0	39,5	

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**«Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства»
за I полугодие 2026 года**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону:

 **Д.В. Водопьянов**

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Департамента транспорта города Ростова-на-Дону и его подведомственного учреждения МБУ «Центр ИТС»	условная единица	1	—	—	—	1	X	X	X	Лашенко Константин Викторович, директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону		
1.1.1.	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена деятельность Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону и его подведомственного учреждения МКУ «ДИСОТИ»	условная единица	1	—	—	—	1	X	X	X	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону		

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства»	361 809,3	366 659,4	366 659,4	335 524,8	144 672,0	39,5	Освоение средств в полном объеме до конца года.
Местный бюджет	361 809,3	366 659,4	366 659,4	335 524,8	144 672,0	39,5	
Мероприятие результат 1. «Обеспечена деятельность Департамента транспорта города Ростова-на-Дону и его подведомственного учреждения МБУ «Центр ИТС»	229 254,6	229 254,6	229 254,6	227 492,0	90 978,2	39,7	
Местный бюджет	229 254,6	229 254,6	229 254,6	227 492,0	90 978,2	39,7	
Мероприятие результат 2. «Обеспечена деятельность Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону и его подведомственного учреждения МКУ «ДИСОТИ»	132 554,7	137 404,8	137 404,8	108 032,8	53 693,8	39,1	
Местный бюджет	132 554,7	137 404,8	137 404,8	108 032,8	53 693,8	39,1	

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения»

за I полугодие 2026 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента автомобильных дорог и организации
дорожного движения города Ростова-на-Дону



Д.В. Водопьянов

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в нормативное состояние и повышению уровня безопасности дорожного движения»										
1.1.		Общее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	КПМ	убывающий	%	-	-	-	-	1205	-	-
1.2.		Общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних	КПМ	убывающий	%	-	-	-	-	139	-	-
2.		Задача комплекса процессных мероприятий «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»										
2.1.		Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт	КПМ	возрастающий	тыс. м²	-	-	-	-	не менее 350,0	-	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в нормативное состояние и повышению уровня безопасности дорожного движения»												
1.1.	Мероприятие результат 1 «Выполнен комплекс мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в нормативное состояние»	единиц	848	-	-	1205	1205	X	X	X	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	X	X

1.1.1	Контрольная точка 1.1 «Размещена конкурсная документация на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации»	X	X	X	X	X	-X	15.03.2026 15.06.2026	15.03.2026 15.06.2026	-	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	конкурсная документация на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации размещена	Конкурсная документация размещена в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
1.1.2	Контрольная точка 1.2 «Контракт заключен на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации»	X	X	X	-	-	-	30.04.2026	31.03.2026	X	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	заключено 119 муниципальных контрактов на сумму 2 560 030,9 тыс. рублей	Муниципальные контракты размещены в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
1.1.3	Контрольная точка 1.3. «Выполнены работы по контрактам на объектах, запланированных к реализации»	X	X	X	-	-	-	15.06.2026	15.06.2026	X	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	выполнены работы по контрактам на сумму 1 219 831,5 тыс. рублей	Акты выполненных работ
1.1.4	Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата за выполненные работы на объектах, запланированных к реализации»	X	X	X	-	-	-	28.06.2026	28.06.2026	X	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	произведена оплата по контрактам на сумму 1 219 831,5 тыс. рублей	Платежные поручения размещены в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
1.2	Мероприятие результат 2. «Повышена безопасность участников дорожного движения»	единиц	119	-	-	139	139	X	X	X	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	X	X

1.2.1.	Контрольная точка 2.1 «Размещена конкурсная документация на выполнение работ на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков»	X	X	X	X	X	X	30.03.2026 15.06.2026	30.03.2026 15.06.2026	—	Водолянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	конкурсная документация на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации размещена	Конкурсная документация размещена в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
1.2.2.	Контрольная точка 2.2 «Заключен контракт на выполнение работ на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков»	X	X	X	X	X	X	30.04.2026	30.04.2026	—	Водолянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	заключено 21 муниципальных контрактов	Муниципальные контракты размещены в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
1.2.3.	Контрольная точка 2.3 "Выполнены работы по контрактам на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков"	X	X	X	X	X	X	01.06.2026	01.06.2026	—	Водолянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	выполнены работы по контрактам на сумму 116 022,6 тыс. рублей	Акты выполненных работ
1.2.4.	Контрольная точка 2.4. "Произведена оплата за выполненные работы на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков"	X	X	X	X	X	X	30.06.2026	30.06.2026	—	Водолянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	произведена оплата по контрактам на сумму 116 022,6 тыс. рублей	Платежные поручения размещены в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
2.	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в нормативное состояние и повышению уровня безопасности дорожного движения»												
2.1.	Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»	единиц	34	—	—	29	29	X	X	X	Водолянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	X	X

2.1.1.	Контрольная точка 3.1. «Размещена конкурсная документация на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации»	X	X	X	X	X	X	15.03.2026 15.05.2026	15.03.2026 15.05.2026	—	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	конкурсная документация на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации размещена	Конкурсная документация размещена в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
2.1.2.	Контрольная точка 3.2. «Контракт заключен на выполнение работ на объекты»	X	X	X	X	X	X	30.04.2026 30.06.2026	30.04.2026 30.06.2026	—	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	заключены 45 муниципальных контракта на сумму 1 588 534,7 тыс. рублей	Муниципальные контракты размещены в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
2.1.3.	Контрольная точка 3.3. «Выполнены работы по контрактам на объектах, запланированных к реализации»	X	X	X	X	X	X	30.06.2026	30.06.2026	—	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	выполнены работы по контрактам на сумму 51 700,2 тыс. рублей	Акты выполненных работ
2.1.4.	Контрольная точка 3.4. «Проведена оплата за выполненные работы на объектах»	X	X	X	X	X	X	15.07.2026	30.06.2026	—	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	проведена оплата по контрактам на сумму 51 700,2 тыс. рублей	Платежные поручения размещены в ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	3 830 499,3	5 022 084,7	5 022 084,7	4 377 166,8	1 387 554,4	27,6	
Областной бюджет	0,0	1 330 012,9	1 330 012,9	1 226 183,4	0,0	0,0	
Местный бюджет	3 830 499,3	3 692 071,8	3 692 071,8	3 150 983,4	1 387 554,4	37,6	
Мероприятие результат 1 «Выполнен комплекс мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения к искусственным дорожным сооружениям на них в нормативное состояние», в том числе:	3 070 341,7	2 912 040,0	2 912 040,0	2 550 530,9	1 219 831,5	41,9	Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение контрактов в 3-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Местный бюджет	3 070 341,7	2 912 040,0	2 912 040,0	2 550 530,9	1 219 831,5	41,9	

Мероприятие результат 2 «Повышение безопасности участников дорожного движения» (всего), в том числе:	333 114,1	323 180,1	323 180,1	238 100,9	116 022,7	35,9	Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение контрактов в 3-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Местный бюджет:	333 114,1	323 180,1	323 180,1	238 100,9	116 022,7	35,9	
Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них» (всего), в том числе:	427 043,5	1 786 864,6	1 786 864,6	1 588 535,0	51 700,2	2,9	Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение контрактов в 3-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
Областной бюджет:	0,0	1 330 012,9	1 330 012,9	1 226 183,4	0,0	0,0	
Местный бюджет:	427 043,5	456 851,7	456 851,7	362 351,6	51 700,2	11,3	

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»

за I полугодие 2026 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента автомобильных дорог и
организации дорожного движения
города Ростова-на-Дону

 Д.В. Водопьянов

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество пассажирских перевозок, усовершенствована система управления городским пассажирским транспортом и эффективного развития городского пассажирского транспорта»										
1.1.		Мониторинг работы общественного транспорта на муниципальных маршрутах города Ростова-на-Дону	КПМ	возрастающий	%	-	-	-	-	100	-	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество пассажирских перевозок, усовершенствована система управления городским пассажирским транспортом и эффективного развития городского пассажирского транспорта»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено повышение доступности и качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону»	%	100	-	-	100	100	X	X	X	Лашенко К.В., директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии транспортным компаниям»	X	X	X	X	X	X	10.02.2026	10.02.2026	-	Лашенко К.В., директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону	соглашения о предоставлении субсидии транспортным компаниям	Заключено 25 соглашений о предоставлении субсидии транспортным компаниям
1.1.2.	Контрольная точка 1.4 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта в форме субсидии (в рамках реализации концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону»)»	X	X	X	X	X	X	10.02.2026	-	-	Лашенко К.В., директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону		Контрольная точка не достигнута, в настоящее время ведутся переговоры о досрочном расторжении Концессионного соглашения по соглашению сторон.

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 1. «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	1 723 195,5	956 164,3	956 164,3	894 271,5	260 963,2	27,3	
Областной бюджет	633 368,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	1 089 827,0	956 164,3	956 164,3	894 271,5	260 963,2	27,3	
Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено повышение доступности и качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе:	1 723 195,5	956 164,3	956 164,3	894 271,5	260 963,2	27,3	
Областной бюджет	633 368,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Оплата по заключенным соглашениям осуществляется по факту выполнения работ до конца года.
Местный бюджет	1 089 827,0	956 164,3	956 164,3	894 271,5	260 963,2	27,3	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

Зарегистрировано 59.77-110/Е
от 14.04

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
автомобильных дорог
и организации дорожного движения
города Ростова-на-Дону

 Д.В. Водопьянов

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»
за 1 полугодие 2026 года

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1.	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»					
1.1.	Показатель «Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности»	-	-	-	-	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону»
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них»	Принято решение о снятии средств на «Реконструкцию автомобильной дороги по ул. Тружеников от ул. 2-я Краснодарская до ул. Батуринская», в связи с необходимостью уточнения проектных решений	Недовольство граждан в связи с отсутствием благоустроенной автомобильной дороги	Уточнения проектных решений	2027 год	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону»

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»							
1.1.	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности							
	План	МП	%	53,0	53,0	54,0	55,0	
	Факт/прогноз			53,0	53,0	54,0	55,0	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение за отчетный период	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	план	факт/прогно з			
1.	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»											
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них»	ед.	-	-	-	-	-	31.12.2027	31.12.2027	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципальной программы	-
1.1.К. 1.	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»	-	-	-	-	-	-	01.03.2026	01.03.2026	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону	Конкурсная документация на выполнение работ	Контрольная точка не достигнута. Конкурсная документация не размещена в связи с отсутствием средств на строительство и реконструкцию объектов.
1.1.К. 2.	Контрольная точка «Контракт заключен	-	-	-	-	-	-	15.04.2026	-	Зубанов Сергей Анатольевич, директор	Муниципальный контракт	Контрольная точка не достигнута. Контракты не

	на выполнение работ»									муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону		заключены в связи с отсутствием средств на строительство и реконструкцию объектов.
1.1.К.3.	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»	-	-	-	-	-	-	15.05.2026	15.05.2026	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону	Справка информация о ходе выполнения работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная - ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки ул. Особенная-ул. Вавилова-пр. Королева)»	Контрольная точка исполнена

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2026 (текущем) году

[illegible]

1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них»								3 309 086,3	0,0	2 905 119,1	75 458,2	545 838,5	0,0	522 135,9	23 702,6	
1.1.1	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону инженерно-технической системой (средствами) для обеспечения транспортной безопасности	г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	31.12.2026	31.12.2026	12 541,0	0,0	0,0	12 541,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заклучение контракта в 3-4 квартале, с последующей оплатой до конца года
1.1.2	Строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаная в г. Ростове-на-Дону (технологическое присоединение)	г. Ростов-на-Дону, ул. Песчаная	-	-	-	-	31.12.2026	31.12.2026	101,6	0,0	0,0	101,6	15,2	0,0	0,0	15,2	Оплата в полном объеме до конца года

1.1.10.	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная - ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки ул. Особенная-ул. Вавилова-пр. Королева)	г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова	-	-	01.01.2026	01.01.2026	01.09.2026	01.09.2026	2 937 243,5	0,0	2 905 119,1	32 124,4	527 473,3	0,0	522 135,9	5 337,4	Завершение работ планируется до 01.09.2026, оплата в полном объеме до конца года.
1.1.11.	Строительство участка сети ливневой канализации по ул. Офицерской от жилого дома №42 далее по пер.Поддубного с подключением к существующей сети ливневой канализации, расположенной в районе дома №43 по ул. Армейская г. Ростова-на-Дону	г. Ростов-на-Дону ул. Офицерская от жилого дома №42 далее по пер. Поддубного	-	-	-	-	31.12.2026	31.12.2026	3 243,0	0,0	0,0	3 243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Оплата в полном объеме до конца года

1.1.12.	Создание и обслуживание парковки для автомобилей на территории, примыкающей к ул.1-я Луговая в городе Ростове-на-Дону	г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая	-	-	-	-	31.12.2026	31.12.2026	328 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.13.	Строительство автомобильной дороги «Бульвар Авиаторов» (авторский надзор, строительный контроль, сервитут в отношении земельного участка)	г. Ростов-на-Дону, бульвар Авиаторов	-	-	-	-	31.12.2026	31.12.2027	8 948,2	0,0	0,0	8 948,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Оплата в полном объеме до конца года
1.1.14.	Строительство мостового перехода через р. Дон на Зеленый остров в г. Ростове-на-Дону	г.Ростов-на-Дону, мостовой переход через р.Дон на Зеленый остров	-	-	-	-	31.12.2026	31.12.2026	18 500,0	0,0	0,0	18 500,0	18 350,0	0,0	0,0	18 350,0	

<1> Заполняется в соответствии с ФИАС.

<2> Заполняется для мероприятий (результатов), предусматривающих строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества.

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта
по состоянию на 01.07.2026

№ п/п	Источник финансового обеспечения <1>	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение		Комментарий
		Предусмотрено паспортом <1>	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, % (5)/(4)x100 <2>	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Выполнены проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них»	3 309 086,3	2 980 577,3	545 838,5	18,3	Оплата по заключенным контрактам осуществляется по факту выполнения работ до конца года. Заключение контрактов в 3-4 кварталах с последующей оплатой до конца года.
1.1.1.	Областной бюджет	2 905 119,1	2 905 119,1	522 135,9	18,0	
1.1.2.	Местный бюджет	75 458,2	75 458,2	23 702,6	31,4	
1.1.3.	Внебюджетные источники	328 509,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		3 309 086,3	2 980 577,3	545 838,5	18,3	
Областной бюджет		2 905 119,1	2 905 119,1	522 135,9	18,0	
Местный бюджет		75 458,2	75 458,2	23 702,6	31,4	
Внебюджетные источники		328 509,0	0,0	0,0	0,0	

<1> Заполняется в соответствии с действующей редакцией паспорта по состоянию на отчетную дату

<2> За исключением средств внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (5)/(3) x 100%

Зарегистрировано 29.12.2025
от 14.01.2026

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
автомобильных дорог
и организации дорожного движения
города Ростова-на-Дону
 Д.В. Водопьянов

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Региональная и местная дорожная сеть»
за 1 полугодие 2026 года

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1.	Риски отсутствуют					

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 52,5% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»							
1.1.	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности							
	План	МП	%	-	-	-	-	
	Факт/прогноз			-	-	-	-	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение за отчетный период	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	план	факт/прогноз			
1.	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 52,5% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»											
1.1	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»	км	-	-	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону»	-	-
1.1.1	Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы»	-	-	-	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной	Платежные поручения	Контрольная точка исполнена

									инфраструктуры г. Ростова-на-Дону»		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в _____ 2026 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта <1>	Мощность объекта <2>		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей								Комментарий				
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено				исполнено								
					план	факт/ прогноз	план	факт/ прогноз	Всего	ФБ	ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ	МБ					
1.	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 52,5% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»																				
1.1	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»					266 248,0		0,0		266 248,0		0,0		266 247,7		0,0		266 247,7		0,0	Финансирование за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность 2025 года). Профинансировано в 2026 году в полном объеме

<1> Заполняется в соответствии с ФИАС.

<2> Заполняется для мероприятий (результатов), предусматривающих строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта
по состоянию на 01.07.2026

№ п/п	Источник финансового обеспечения <1>	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение		Комментарий
		Предусмотрено паспортом <1>	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, % (5)/(4)x100 <2>	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 52,5% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»	266 248,0	266 248,0	266 247,7	100,0	Финансирование за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность 2025 года). Профинансировано в 2026 году в полном объеме
1.1.1.	Областной бюджет	266 248,0	266 248,0	266 247,7	100,0	
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		266 248,0	266 248,0	266 247,7	100,0	
Областной бюджет		266 248,0	266 248,0	266 247,7	100,0	

<1> Заполняется в соответствии с действующей редакцией паспорта по состоянию на отчетную дату

<2> За исключением средств внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (5)/(3) x 100%