

Отчет

О достижении значений результатов использования субсидии
по состоянию на 01.10.2025 года.
Периодичность ежеквартально / ежегодно

Наименование Получателя: НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

№ п / п	Направление расходов	Наименование мероприятия и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества)	Наименование результата использования субсидии	КБК	Единица измерения по ОКЕИ	Плановое значение результата использования субсидии		Фактическое значение результата использования субсидии по состоянию на отчетную дату	Причина отклонения фактического значения от планового
						Наименование	Код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов в части усиления грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации и проведение ее экспертизы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»	Дома, в отношении которых выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации и проведение ее экспертизы	Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации и проведение ее экспертизы	91005010630168270633	единица	796	8	4	По 4 МКД работы выполнены. По 1 МКД выплачен аванс, работы ведутся. По 1 МКД работы ведутся. По 2 МКД срок завершения работ до 01.12.2025.

Директор Некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»



/ Д.О. Шереметьева