

Отчет
о достижении значений результатов использования субсидии
по состоянию на 01.07.2025 года.
Периодичность ежеквартально / ежегодно

Наименование Получателя: НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

№ п / п	Направление расходов	Наименование мероприятий и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества)	Наименование результата использования субсидии	К Б К	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение результата использования субсидии	Фактическое значение результата использования субсидии по состоянию на отчетную дату	Причина отклонения фактического значения от планового
					Наименование	Код			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов в части усиления грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации и проведение ее экспертизы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»	Дома, в отношении которых выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации и проведение ее экспертизы	Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации и проведение ее экспертизы	91005010630168270633	единица	796	8	1	По 1 МКД работы выполнены. По 3 МКД работы завершены, ведется подготовка технической и финансовой документации. По 1 МКД выплачен аванс, работы ведутся. По 1 МКД срок завершения работ до 01.10.2025. По 2 МКД срок завершения работ до 01.12.2025.

Врио директора Некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

Алла Жданова

Д.О. Шереметьева / Д.О. Шереметьева