

УТВЕРЖДЕН

О.М.С.С.С. Жихарцева Е.Э.

Начальник Управления культуры
города Ростова-на-Дону

«07» июля 2026 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»					
1.1.	Показатель «Количество объектов, по которым выполнены проектные работы»	Риски недостижения показателя отсутствуют				
1.2.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют				
1.3.	Показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры»	Недостаток денежных средств в части внебюджетной деятельности	Невыполнение запланированных работ по строительству объекта: «Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону»	Увеличение кредитов, снижение объемов строительства или корректировка объемов финансирования	4 квартал 2026 года	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шотагат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»
1.4.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество					

	объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»	Вартаняна Геворка Андреевича»	муниципального проекта	
1.5.	Показатель «Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году»	Риски недостижения показателя отсутствуют		
1.6.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры»	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют		
		-		

2. Сведения о достижении показателей муниципальной проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»								
1.1. Количество объектов, по которым выполнены проектные работы								
	План	МП	ед.	-	-	-	-	Достижение показателя запланировано в 2027 году.
	Факт/прогноз			-	-	-	-	
1.2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры								
	План	МП	ед.	-	-	-	-	Достижение показателя запланировано в 2028 году.
	Факт/прогноз			-	-	-	-	
1.3. Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году								
	План	МП	%	-	-	-	100	Достижение показателя запланировано в 4 квартале 2026 года
	Факт/прогноз			-	-	-	100	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	план	факт/прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»	ед.	-	-	-	-	-	31.12. 2027	31.12. 2027	Черевченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Заключение государственной экспертизы	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»	ед.	-	-	-	-	-	31.12. 2028	31.12. 2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шотакаг Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет об исполнении мероприятия	-

1.2.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятий (за 3 месяца каждого года)»	-	-	-	-	-	-	31.03.2026	31.03.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник управления культуры города Ростова-на-Дону; Сакян Шотакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры. Представлены сведения инвестора (Письмо ООО «ГК СОКОЛ» об оплате за период с 01.01.2026 по 31.03.2026)	Контрольная точка достигнута
1.2.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятий (по итогам I полугодия каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.06.2026	30.06.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шотакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры. (Письмо ООО «ГК СОКОЛ» об оплате в период с 01.04.2026 по 30.06.2026)	Контрольная точка достигнута
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры»	ед.	3	-	3	-	-	31.12.2026	31.12.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	-

1.3.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения между Управлением культуры города Ростова-на-Дону и учреждениями, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»	-	-	-	-	-	-	05.03. 2026	02.03. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашения о предоставлении из бюджета города Ростова- на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 02.03.2026 № 20-2025-152748/1, от 27.02.2026 № 20-2026-151123, от 27.02.2026 № 20-2025-152870/1	Контрольная точка достигнута
1.3.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки»	-	-	-	-	-	-	30.04. 2026	20.04. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Реестр контрактов. Заключены контракты по инициативным проектам	Контрольная точка достигнута
1.3.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.06. 2026	30.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта.	Контрольная точка достигнута

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2026 году.

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей								Комментарии
					Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено				исполнено		
			план	факт/ прогноз			план	факт/ прогноз	Всего	ФБ	ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»																
1.1.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»																
1.1.1.	Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Вартаняна Геворка Андреевича	Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 70	-	-	01.03.2026	-	31.12.2028	-	121 250,6	0,0	0,0	0,0	3 106,2	0,0	0,0	0,0	Строительство объекта осуществляется за счет внебюджетных источников

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 01.07.2026

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение			Комментарии
		Предусмотрено пастпортом <1>	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, % (5)/(4)x100<2>		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону» всего, в том числе:	121 250,6	0,0	3 106,2	2,6	-	
1.1.1.	Внебюджетные источники	121 250,6	0,0	3 106,2	2,6	-	

1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры» всего, в том числе:	8 381,6	8 381,6	4 771,0	56,9	-
1.2.1.	Местный бюджет	8 381,6	8 381,6	4 771,0	56,9	-
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		129 632,2	8 381,6	7 877,2	6,1	-
Местный бюджет		8 381,6	8 381,6	4 771,0	56,9	-
Внебюджетные источники		121 250,6	0,0	3 106,2	2,6	-

<1> Заполняется в соответствии с действующей редакцией паспорта по состоянию на отчетную дату.

<2> За исключением средств внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100%.