

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 января 2026 г.

Наименование получателя субсидии
 Наименование главного распорядителя бюджетных средств
 Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы¹
 Наименование субсидии

МБУ «ЦФКС»
 УФКС города Ростова-на-Дону
 «Развитие физической культуры и массового спорта»-Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области"
 Субсидия на реализацию инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3), Субсидия на разработку проектной, проектно-сметной документации, сметного расчета, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, Субсидия на обустройство спортивных площадок; Субсидия на проведение противопожарных мероприятий
 первичный
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")³

Вид документа

Периодичность

Идентификационный номер налогоплательщика Код причины постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру номер лицевого счета по Сводному реестру	Дата	Коды
	19.01.2026	
		6163022844
		616101001
		603X6173
по БК ¹		21915 X61730
		60315788
по БК ²		01, 02
		S464Z, 00590
		0
		квартальная

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Единица измерения ⁴		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус ⁷)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁴	фактическое ⁵	прогнозное ⁶	плановый ⁴	фактический/прогнозный ⁵	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
Количество реализованных инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3)	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1		01.07.2025	13.05.2025	0
контрольная точка 1.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.03.2025	10.02.2025	0
контрольная точка 1.2:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.05.2025	04.03.2025	0
контрольная точка 1.3:										
Приобретенные товары поставлены на баланс	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.07.2025	13.05.2025	0
Результат предоставления субсидии 2:										
Количество разработанных проектно-сметных документов, положительных заключений достоверности сметной стоимости, экспертиз поставленных товаров,	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	5	5		31.12.2025	07.10.2025	0

выполненных работ, оказанных услуг (Российская,2; Коммунистический, рядом с домом 36, Юфимцева, 40-летия Победы, 314/2; Комарова,13)										
контрольная точка 2.1:										
Заклучен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Российская,2)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.09.2025	30.06.2025	0
контрольная точка 2.2:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Российская,2)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	16.07.2025	0
контрольная точка 2.3:										
Заклучен договор на поставку товаров, работ, услуг (пр-кт Коммунистический, рядом с домом №6)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	26.08.2025	0
контрольная точка 2.4:										
Услуга оказана (работы выполнены) (пр-кт Коммунистический, рядом с домом №6)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	07.10.2025 ✓	0
контрольная точка 2.5:										
Заклучен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Юфимцева)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	26.08.2025	0
контрольная точка 2.6:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Юфимцева)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	07.10.2025 ✓	0
контрольная точка 2.7:										
Заклучен договор на поставку товаров, работ, услуг (пр-кт 40-летия Победы, 314/2)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	26.08.2025	0
контрольная точка 2.8:										
Услуга оказана (работы выполнены) (пр-кт 40-летия	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	07.10.2025 ✓	0

[illegible]

Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Комарова,8)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	10.12.2025 ✓	0
контрольная точка 3.7:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Комарова,9/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	29.08.2025	0
контрольная точка 3.8:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Комарова,9/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.11.2025	22.09.2025	0
контрольная точка 3.9:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Комарова,9/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	11.11.2025 ✓	0
контрольная точка 3.10:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Вятская,67/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	02.09.2025	0
контрольная точка 3.11:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Вятская,67/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.11.2025	22.09.2025	0
контрольная точка 3.12:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Вятская,67/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	17.11.2025 ✓	0
Результат предоставления субсидии 4:										
Выполненные работы по устройству основания под спортивное покрытие, освещения (ул. Российская,2)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	1	1		31.12.2025	06.11.2025 ✓	0
контрольная точка 4.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	29.08.2025	0

контрольная точка 4.2:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.11.2025	22.09.2025	0
контрольная точка 4.3:										
Услуга оказана (работы выполнены)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	06.11.2025 ✓	0
Результат предоставления субсидии 5:										
Количество проведенных противопожарных мероприятий (ул. Борисоглебская, 18 (офисное помещ), ул. Борисоглебская, 18 (трени зал), пр-кт Нагибина, 29/18)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	3	3		31.12.2025	30.09.2025	0
контрольная точка 5.1:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Борисоглебская, 18 (офисное помещ))	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	28.08.2025	0
контрольная точка 5.2:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Борисоглебская, 18 (офисное помещ))	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	30.09.2025	0
контрольная точка 5.3:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Борисоглебская, 18 (трени зал))	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	28.08.2025	0
контрольная точка 5.4:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Борисоглебская, 18 (трени зал))	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	30.09.2025	0
контрольная точка 5.5:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	28.08.2025	0

товаров, работ, услуг (пр-кт Нагибина, 29/18)		(выполнение работ)								
контрольная точка 5.6:										
Услуга оказана (работы выполнены) (пр-кт Нагибина, 29/18)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	30.09.2025	0
Результат предоставления субсидии 6:										
Количество обустроенных спортивных площадок (дооборудование площадкой для настольного тенниса по адресу: Королева, 29)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	1	1		31.12.2025	27.11.2025 ✓	0
контрольная точка 6.1:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.11.2025	06.11.2025 ✓	0
контрольная точка 6.2:										
Услуга оказана (работы выполнены)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	27.11.2025 ✓	0

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Исполнитель

Директор

(должность)

Вед. бухгалтер

(должность)


(подпись)

М.М. Бекасова

(расшифровка
подписи)

И.Д. Ногаев

(расшифровка
подписи)

310-65-05

(телефон)

"19" января 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

"24" "04" 2026 г.

Исполнитель

"24" "04" 2026 г.

УФКС города
Ростова-на-Дону

(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Начальник
Управления

(должность)

(подпись)

Д.А. Браславский

(расшифровка
подписи)

Г.А. Степанов
(должность)

О.А. Биликов
Овчин

(расшифровка
подписи)

2850624
(телефон)