

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»

на 2026 год по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1379.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 11 478 292,8 тыс. рублей (в соответствии с актуальной редакцией муниципальной программы), сводной бюджетной росписью – 11 430 408,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 2 381 005,0 тыс. рублей или 20,8% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по:

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону – 1 883 658,0 тыс. руб. или 31,5%;

Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону – 446 118,5 тыс. руб. или 22,9%;

Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону – 51 228,5 тыс. руб. или 1,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»;

Муниципальный проект – «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»;

Муниципальный проект – «Создание условий для осуществления погребения»;

Муниципальный проект – «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону»;

Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону»;

Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»;

Муниципальный проект – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;



Муниципальный проект – «Вода России (город Ростов-на-Дону)» в рамках регионального проекта «Вода России (Ростовская область)» по национальному проекту «Экологическое благополучие» (начало реализации – 2027 год);

Муниципальный проект – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Комплекс процессных мероприятий – «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»

Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;

Комплекс процессных мероприятий – «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»;

Комплекс процессных мероприятий – «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону»;

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»;

Комплекс процессных мероприятий – «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 9 показателей на конец текущего года.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты плановые значения 4 показателей муниципальной программы раньше запланированного срока.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных города Ростова-на-Дону – 1 402,7 км.;

Площадь работ санитарного содержания территории города Ростова-на-Дону – 800 га.;

Содержание гидротехнических сооружений в рабочем состоянии – 100%;

Количество сохраненных зеленых насаждений (деревьев) при осуществлении хозяйственной деятельности (ежегодно) – 2 956 штук.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным**

и подлежащего сносу или реконструкции» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 207 109,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 338 687,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 240 072,7 тыс. рублей или 70,9 %.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, достижение которых планируется по итогам года. Риски их недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено начало реализации 1 мероприятия (результата), завершение которого запланировано по итогам 2028 года. Мероприятие (результат) находится в работе, риск недостижения отсутствует.

Достижение задачи муниципального проекта оценивается на основании 6 контрольных точек. По итогам I полугодия 2026 в установленный срок достигнута 1 контрольная точка.

По 61 семье заключены соглашения и вынесены решения судов об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным. По 14 семьям проводятся мероприятия по исправлению описок в судебных решениях, получению банковских реквизитов собственников, процессуальному правопреемству («Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным»).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца текущего года, достижение 3 контрольных точек – до конца 2028 года, риски их недостижения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 25 644,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25 644,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 25 644,1 тыс. рублей или 100 %.

В рамках муниципального проекта «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» достижение показателя запланировано на 2028 год.

В рамках муниципального проекта «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Выполнено проектирование на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации», завершение мероприятия(результата) запланировано на 2028 год.

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки в установленный срок (контрольные точки «Проведен мониторинг хода выполнения работ по проектированию»).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу»** в рамках иного регионального проекта **«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»**) в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 82 311,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 28 790,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 15 289,3 тыс. рублей или 53,1 %.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, достижение которых планируется по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано по итогам года. Риски недостижения мероприятия (результата) отсутствуют.

Достижение задачи муниципального проекта оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 1.

Заключено Соглашение № Ростов 776 этап 2026 (ОМ) между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии от 06.02.2026 (Контрольная точка «Заключено соглашение с главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

По 6 семьям заключены соглашения и вынесены решения судов об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным. 1 семья принимает решение о заключении соглашения (Контрольная точка «Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным»).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года, риски их недостижения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»** в рамках регионального проекта **«Жилье»** по национальному проекту **«Инфраструктура для жизни»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 356 537,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 347 496,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 124 536,3 тыс. рублей или 35,8 %.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, достижение которых планируется по итогам III и IV кварталов. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено начало реализации 1 мероприятия (результата), завершение которого запланировано по итогам 2027 года. Мероприятие (результат) находится в работе, риск недостижения отсутствует.

Достижение задачи муниципального проекта оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 1.

Заключено Соглашение № Ростов этап 2026 776 (Ф) между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии от 06.02.2026 (Контрольная точка «Заключено соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

По 67 семьям заключены соглашения и вынесены решения судов об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным, по 7 семьям вопрос переселения разрешается в судебном порядке, по 1 семье подготовлено уведомление об оценке.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца 2027 года, риски их недостижения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 120,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 120,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 93,3 тыс. рублей или 77,8 %.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, который по итогам I полугодия достигнут в полном объеме.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполненное ранее запланированного срока.

Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства. Произведена оплата услуг по авторскому надзору по объекту: «Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский» за счет средств областного бюджета. Платежное поручение № 99138 от 02.04.2026.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону»** в рамках регионального проекта **«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 468 395,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 468 395,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 25 584,4 тыс. рублей или 0,7 %.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» оценивается на основании 8 контрольных точек.

В рамках муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в I полугодии 2026 году предусмотрено достижение 4 контрольных точек.

В рамках муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Завершена подготовка территории под строительство в жилом районе «Левенцовский» в локации Западного жилого массива для реализации объекта «Реконструкция системы ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн №1. (этап строительства 2)».

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки в установленный срок (контрольная точка «Получен акт обследования зеленых насаждений в Советском районе города Ростова-на-Дону», контрольная точка «Произведена оплата для компенсационного озеленения в Советском районе города Ростова-на-Дону»).

В рамках муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Завершена реализация инфраструктурного проекта за счет средств казначейского инфраструктурного кредита в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2025 № 48».

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки в установленный срок (контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)», контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»).

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Создание условий для осуществления погребения»** в 2026 году муниципальной

программой предусмотрено 1 230 130,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 230 257,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 63 226,9 тыс. рублей или 5,1 %.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение которого планируется по итогам III квартала. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано по итогам III квартала. Мероприятие (результат) находится в работе, риск недостижения отсутствует.

Достижение задачи муниципального проекта оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года отсутствуют контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде.

Достижение 4 контрольных точек запланировано по итогам III квартала.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2 900,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 900,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 2 900,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам I полугодия 2026 года ранее запланированного срока достигнуто плановое значение 1 показателя.

В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого завершено ранее запланированного срока.

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростова-на-Дону» оценивается на основании 4 контрольных точек, 3 из которых достигнуты ранее запланированного срока, 1 – не достигнута в связи с досрочным завершением муниципального проекта.

15.09.2025 получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по инженерным изысканиям по объекту «Водопонижение территории в районе ул. Шоссейная в г. Ростове-на-Дону» (Контрольная точка «Получено заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям»).

В январе 2026 года, совместно с прокурором Ростовской области Прасковым Р.С., принято решение о выполнении указанных мероприятий АО «Региональная корпорация развития» в рамках проекта КРТ территории в районе ул. Шоссейная (Контрольная точка «Разработана предпроектная документация согласно варианту водопонижения, имеющему наилучшие технико-экономические параметры»).

Произведена оплата инженерных изысканий – платежное поручение от 20.01.2026 № 2275. (Контрольная точка «Произведена оплата инженерных изысканий»).

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 135 043,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 143 977,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 59 092,2 тыс. рублей или 41 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки (ранее запланированного срока).

Утверждено Муниципальное задание № 910/1/1 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов от 22.12.2025, а также заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1 от 26.12.2025 (контрольная точка 1.1).

Мониторинг исполнения муниципального задания за 1 квартал 2026 года (контрольная точка 1.2).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 194 298,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 148 995,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 9 067,5 тыс. рублей или 6,1 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки (ранее запланированного срока).

Заключено Соглашение от 16.09.2024 № 2/2025-6у (срок реализации 2025-2026 годы) (контрольная точка 1.1.).

Предоставлены отчеты (о расходах и целевом использовании бюджетных средств от 09.04.2026, о достижении значений результатов использования субсидии от 09.04.2026) в целях проведения мониторинга реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 квартала отчетного года (контрольная точка 1.2).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние и обеспечена сохранность муниципального жилого и нежилого фонда» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки (ранее запланированного срока).

Заключен муниципальный контракт от 15.05.2025 № 1 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления для современного использования (контрольная точка 2.1).

Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по 16-ти адресам (контрольная точка 2.4).

Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда находятся в стадии подписания. Ориентировочный срок - 17.07.2026.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»**

в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 779 168,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 781 920,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 345 792,6 тыс. рублей или 44,2 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» в 2026 году не предусмотрено достижение показателей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» в 2026 году достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 50 617,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 51 992,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 1 152,1 тыс. рублей или 2,2 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2, с нарушением установленного срока – 1.

Заключен муниципальный контракт от 30.03.2026 № Ф.2026.2 на выполнение работ по актуализации (разработке) схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.1).

Осуществлена приемка выполненных работ (контрольная точка 1.2).

Контрольная точка 1.7. «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» достигнута позже установленного срока.

Департаментом ЖКХ и энергетики была размещена закупка (извещение № 0358300392926000004 от 06.03.2026) на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2026-2035 годы, которую по решению заказчика отменили в связи с поступившими разъяснениями и выявленными несоответствиями требований к участникам (лицензии) с техническим заданием. После корректировки технического задания Департаментом ЖКХ и энергетики повторно был размещен открытый конкурс в электронной форме от 05.06.2026 № 0358300392926000011.

Муниципальный контракт заключен 07.07.2026 № Ф.2026.5.

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 640 128,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 683 076,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 324 377,0 тыс. рублей или 47,5 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки (ранее запланированного срока – 1, с нарушением установленного срока – 1).

Заключено Соглашение от 11.02.2026 №2 для предоставления в 2026 году субсидии предприятиям на обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта) (контрольная точка 1.1).

Контрольная точка 1.2. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал» достигнута позже установленного срока.

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал от МКП «Ростгорсвет» предоставлен в Департамент ЖКХ и энергетики 07.04.2026.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 4 161 142,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 028 847,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 1 107 652,4 тыс. рублей или 27,5 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 12 показателей на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), достижение которых запланировано на конец текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» в 2026 году оценивается на основании 17 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 3.

Предоставлены отчеты за I квартал:

- об обеспечении надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.1);

- о проведении мероприятий, направленных регулировании численности безнадзорных животных (контрольная точка 2.1);

- о проведении мероприятий, направленных на охрану, восстановление и использование городских лесов (контрольная точка 4.1).

Заключено Соглашение от 16.03.2026 № 3 для предоставления в 2026 году субсидии предприятиям на содержание и ремонт систем водопонижения (содержание, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание систем водопонижения, промывка трубопроводов, ударно-канатное бурение скважин) (контрольная точка 5.1).

Нарушение запланированного срока наступления контрольной точки связано с длительным прохождением процедуры проверки и согласования проекта Соглашения.

Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии за I квартал (контрольная точка 5.2).

Нарушение запланированного срока наступления контрольной точки связано с тем, что отчет направлен МСУП по РСиЭИС в Департамент ЖКХ и энергетики 29.04.2026.

Предоставлен отчет за 1 квартал о создании условий для осуществления погребения граждан (контрольная точка 3.1).

Нарушение запланированного срока наступления контрольной точки связано с тем, что отчет МКУ «СГК» направлен в Департамент ЖКХ и энергетики 17.04.2026.

Достижение 11 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 48 353,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 50 015,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 19 278,5 тыс. рублей или 38,5 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасность на гидротехнических сооружениях, проведение противопаводковых мероприятий» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 1.

Заключено Дополнительное соглашение от 05.02.2026 № 3 к Соглашению от 31.01.2025 №1 для предоставления в 2025-2027 годах субсидии предприятиям на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия (контрольная точка 1.1).

Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал (контрольная точка 1.2).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечена благоприятная экологическая обстановка на территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 16 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 6, с нарушением установленного срока – 1.

Отчет о достижении значений целевых показателей за I квартал направлен в Департамент ЖКХ и энергетики 08.04.2026 (контрольная точка 2.1.).

Произведена ежемесячная оплата услуг по электроснабжению, электроосвещению, теплоснабжению, техническому обслуживанию энергоустановок, охране объекта (водопроводные очистные сооружения в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино) от 20.01.2026, 03.02.2026, 03.03.2026, 02.04.2026, 15.04.2026, 21.04.2026, 05.05.2026, 15.05.2026, 15.05.2026, 02.06.2026 (контрольная точка 3.1).

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 96 391,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 99 293,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 17 245,4 тыс. рублей или 17,4 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечена ликвидация аварийного жилищного фонда, а также оценка технического состояния строительных конструкций жилищного фонда» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, с нарушением срока - 3.

Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов (контрольная точка 1.1):

Октябрьский район – муниципальные контракты заключены 16.03.2026, 15.06.2026, 15.06.2026.

Железнодорожный район – муниципальные контракты заключены 04.06.2026, 08.07.2026, прогнозная дата заключения муниципального контракта по 1 адресу - 17.07.2026.

Ленинский район – муниципальный контракт заключен 16.06.2026;

Советский район – муниципальный контракт заключен 19.05.2026;

Пролетарский район – муниципальные контракты заключены 29.06.2026, планируется заключение муниципальных контрактов по 2 адресам – 09.07.2026, 22.07.2026;

Кировский район – по 4 адресам в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации;

Выполнены работы по сносу аварийного многоквартирного дома, согласно актам о приемке выполненных работ № 01 от 02.04.2026, № 1 от 03.07.2026, № 2 от 03.07.2026. (контрольная точка 1.2.).

Произведена оплата выполненных работ в соответствии с платежными поручениями от 24.04.26 № 133357, от 06.07.2026 № 236726, от 07.07.2026 № 239170. (контрольная точка 1.3).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и показателей. 9 контрольных точек исполнены с нарушением установленного срока, риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения показателей отсутствуют.