

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" января 2026 г.		Коды
		Дата		01.01.2026
		Дата		04.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру		
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	"Развитие физической культуры и массового спорта"- Региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области»	по БК	01,02	
Наименование субсидии	Субсидия на реализацию инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества,3;Субсидия на разработку проектной, проектно-сметной документации, сметного расчета, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости,Субсидия на обустройство спортивных площадок,Субсидия на проведение противопожарных мероприятий.	по БК	S464Z, 00590	
Периодичность ежеквартальная	0		4 квартал	

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	5
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	4
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	

2.1.3	достигнутые до наступления срока	1
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	5
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3	Результат предоставления субсидии 3	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
3.1.3	достигнутые до наступления срока	
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	9
3.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
4	Результат предоставления субсидии 4	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
4.1.3	достигнутые до наступления срока	
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
4.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
5	Результат предоставления субсидии 5	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	

5.1.3	достигнутые до наступления срока	
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	6
5.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
6	Результат предоставления субсидии 6	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
6.1.3	достигнутые до наступления срока	2
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
6.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии и, контроль ной точки	Тип результата предоставле ния субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наимено вание	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распреде лено	плановая	фактичес кая/прогн озная	распределенн ый по получателям субсидии, руб.	нераспре деленны й, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключе ния соглаше ния	из них с начала текущего финансо вого года	с даты заключе ния соглаше ния	из них с начала текущего финансо вого года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	26 820 047,72	0	26 820 047,45	26 820 047,45
	Результат предоставления субсидии 1: Количество реализованных инициативных проектов(Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3)		X	Единица	642	1	1	1	1		X	01.07.2025	13.05.2025	2 660 640,30	X	2 660 640,03	2 660 640,03
	Контрольная точка 1.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Приобретен ие товаров,раб от,услуг	Процент	744	X	100	X	100		X	01.03.2025	10.02.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.2: Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг		Приобретен ие товаров,раб от,услуг	Процент	744	X	100	X	100		X	01.05.2025	04.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.3: Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретен ие товаров,раб от,услуг	Процент	744	X	100	X	100		X	01.07.2025	13.05.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 2: Количество разработанных проектно-сметных документаций,положительных заключений достоверности сметной стоимости,экспертиз поставленных товаров,выполненных работ,оказанных услуг		X	Единица	642	5	5	5	5		X	31.12.2025	07.10.2025	1 340 000,00	X	1 340 000,00	1 340 000,00
	Контрольная точка 2.1: Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг (ул. Российская,2)		Оказание услуг(выпол нение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	01.09.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.2: Услуга оказана(работы выполнены) (ул. Российская,2)		Оказание услуг(выпол нение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	16.07.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.3: Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг(пр-кт Коммунистический,рядом с домом №6)		Оказание услуг(выпол нение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	26.08.2025	X	X	X	X

МБУ ДО "ЦФКС"	Контрольная точка 2.4: Услуга оказана (работы выполнены) (пр-кт Коммунистический, рядом с домом №6)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	07.10.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.5: Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Юфимцева)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	26.08.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.6: Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Юфимцева)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	0		X	31.12.2025	07.10.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.7: Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (пр. 40-летия Победы, 314/2)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	26.08.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.8: Услуга оказана (работы выполнены) (пр. 40-летия Победы, 314/2)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	07.10.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.9: Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Комарова, 13)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	26.08.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.10: Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Комарова, 13)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	07.10.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 3: Количество обустроенных спортивных (ул. Королева, 29, ул. Комарова, 8, ул. Вятская, 67/3)		Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	4	4	1	1		X	31.12.2025	10.12.2025	16 340 409,23	X	16 340 409,23	16 340 409,23
	Контрольная точка 3.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Королева, 29)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	01.08.2025	24.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3.2: Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Королева, 29)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	01.09.2025	14.07.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3.3: Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Королева, 29)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	22.08.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Комарова, 8)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	22.08.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3.5: Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Комарова, 8)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	01.11.2025	22.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3.6: Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Комарова, 8)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	10.12.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3.7: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Комарова, 9/3)		Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	29.08.2025	X	X	X	X

Контрольная точка 3.8: Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг(ул.Комарова,9/3)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	01.11.2025	22.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.9: Услуга оказана(работы выполнены) (ул.Комарова,9/3)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	11.11.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.10: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул.Вятская,67/3)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	02.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.11: Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг(ул.Вятская,67/3)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	01.11.2025	22.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.12: Услуга оказана(работы выполнены) (ул.Вятская,67/3)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	17.11.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 4: Выполненные работы по устройству основания под спортивное покрытие,освещение (ул.Российская,2)		X	Единица	642	1	1	1	1		X	31.12.2025	06.11.2025	4 729 300,32	X	4 729 300,32	4 729 300,32
Контрольная точка 4.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	29.08.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 4.2: Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	01.11.2025	22.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 4.3: Услуга оказана(работы выполнены)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	06.11.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 5: Количество проведенных противопожарных мероприятий (ул. Борисоглебская, 18(офисное помещение),ул. Борисоглебская, 18 (тренировочный зал),пр-кт Нагибина,29/18)		X	Единица	642	3	3	3	3		X	31.12.2025	30.09.2025	1 166 529,00	X	1 166 529,00	1 166 529,00
Контрольная точка 5.1 : Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг (ул. Борисоглебская, 18(офисное помещение)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	28.08.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.2: Услуга оказана(работы выполнены)(ул. Борисоглебская,18(офисное помещение)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	30.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.3: Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг (ул.Борисоглебская,18 (тренировочный зал)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	28.08.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.4: Услуга оказана(работы выполнены)(ул. Борисоглебская,18 (тренировочный зал)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	30.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.5: Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг (пр-кт Нагибина,29/18)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.09.2025	28.08.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.6: Услуга оказана(работы выполнены)((пр-кт Нагибина,29/18)		Оказание услуг(выполнение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	30.09.2025	X	X	X	X

Результат предоставления субсидии 6: Количество обустроенных спортивных лощадок(Дооборудование площадкой для настольного тенниса по адресу:Королева,29)		Оказание услуг(выпол нение работ)	Единица	642	1	1	1	1		X	31.12.2025	27.11.2025	583 168,87	X	583 168,87	583 168,87
Контрольная точка 6.1 : Заключен договор на поставку товаров,работ,услуг		Оказание услуг(выпол нение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	30.11.2025	06.11.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 6.2: Услуга оказана(работы выполнены)		Оказание услуг(выпол нение работ)	Процент	744	X	100	X	100		X	31.12.2025	27.11.2025	X	X	X	X