

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 октября 2025 г.

Наименование получателя субсидии
 Наименование главного распорядителя бюджетных средств
 Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы¹
 Наименование субсидии

МБУ «ЦФКС»
 УФКС города Ростова-на-Дону
 «Развитие физической культуры и массового спорта»-Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области"
 Субсидия на реализацию инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжелой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3), Субсидия на разработку проектной, проектно-сметной документации, сметного расчета, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, Субсидия на обустройство спортивных площадок; Субсидия на проведение противопожарных мероприятий
 первичный
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")³

Вид документа

Периодичность

Дата	Коды
13.10.2025	
Идентификационный номер налогоплательщика	6163022844
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616101001
по Сводному реестру	603X6173
номер лицевого счета по Сводному реестру	21915 X61730
	60315788
по БК ¹	01, 02
по БК ²	S464Z, 00590
	0
	квартальная

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Единица измерения ⁴		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус ⁷)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁴	фактическое ⁵	прогнозное ⁶	плановый ⁴	фактический/прогнозный ⁵	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
Количество реализованных инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжелой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3)	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1		01.07.2025	13.05.2025	0
контрольная точка 1.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.03.2025	10.02.2025	0
контрольная точка 1.2:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.05.2025	04.03.2025	0
контрольная точка 1.3:										
Приобретенные товары поставлены на баланс	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.07.2025	13.05.2025	0
Результат предоставления субсидии 2:										
Количество разработанных проектно-сметных документов, положительных заключений достоверности сметной стоимости, экспертиз поставленных товаров,	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	5	1	5	31.12.2025	31.12.2025	0

выполненных работ, оказанных услуг (Российская,2; Коммунистический, рядом с домом 36, Юфимцева, 40-летия Победы, 314/2; Комарова,13)										
контрольная точка 2.1:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Российская,2)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.09.2025	30.06.2025	0
контрольная точка 2.2:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Российская,2)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	16.07.2025 ✓	0
контрольная точка 2.3:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (пр-кт Коммунистический, рядом с домом №6)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	26.08.2025 ✓	0
контрольная точка 2.4:										
Услуга оказана (работы выполнены) (пр-кт Коммунистический, рядом с домом №6)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0
контрольная точка 2.5:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Юфимцева)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	26.08.2025 ✓	0
контрольная точка 2.6:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Юфимцева)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0
контрольная точка 2.7:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (пр-кт 40-летия Победы, 314/2)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	26.08.2025 ✓	0
контрольная точка 2.8:										
Услуга оказана (работы выполнены) (пр-кт 40-летия	-	Оказание услуг (выполнение	Процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0

Победы, 314/2)		работ)								
контрольная точка 2.9:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Комарова,13)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	26.08.2025	0
контрольная точка 2.10:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Комарова,13)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 3:										
Количество обустроенных спортивных площадок (ул. Королева, 29, ул. Комарова,8; ул. Комарова,9/3; ул. Вятская,67/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	4	1	4	31.12.2025	31.12.2025	0
контрольная точка 3.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Королева, 29)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.08.2025	24.06.2025	0
контрольная точка 3.2:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Королева, 29)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		01.09.2025	14.07.2025	0
контрольная точка 3.3:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Королева, 29)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	22.08.2025	0
контрольная точка 3.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Комарова,8)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	29.08.2025	0
контрольная точка 3.5:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Комарова,8)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	22.09.2025	0

контрольная точка 3.6:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Комарова,8)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0
контрольная точка 3.7:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Комарова,9/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	29.08.2025	0
контрольная точка 3.8:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Комарова,9/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	22.09.2025	0
контрольная точка 3.9:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Комарова,9/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0
контрольная точка 3.10:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (ул. Вятская,67/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	02.09.2025	0
контрольная точка 3.11:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Вятская,67/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	22.09.2025	0
контрольная точка 3.12:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Вятская,67/3)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 4:										
Выполненные работы по устройству основания под спортивное покрытие, освещения (ул. Российская,2)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	1	0	1	31.12.2025	31.12.2025	0
контрольная точка 4.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое		Оказание услуг (выполнение	Процент	744	100	100		31.12.2025	29.08.2025	0

задание, спецификация)		работ)								
контрольная точка 4.2:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	22.09.2025 ✓	0
контрольная точка 4.3:										
Услуга оказана (работы выполнены)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	0	100	31.12.2025	31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 5:										
Количество проведенных противопожарных мероприятий (ул. Борисоглебская, 18 (офисное помещ), ул. Борисоглебская, 18 (трени зал), пр-кт Нагибина, 29/18)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	3	3		31.12.2025	30.09.2025 ✓	0
контрольная точка 5.1:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Борисоглебская, 18 (офисное помещ))	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	28.08.2025 ✓	0
контрольная точка 5.2:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Борисоглебская, 18 (офисное помещ))	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	30.09.2025 ✓	0
контрольная точка 5.3:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (ул. Борисоглебская, 18 (трени зал))	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		30.09.2025	28.08.2025	0
контрольная точка 5.4:										
Услуга оказана (работы выполнены) (ул. Борисоглебская, 18 (трени зал))	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	30.09.2025 ✓	0
контрольная точка 5.5:										
Заключен договор на поставку	-	Оказание услуг	Процент	744	100	100		30.09.2025	28.08.2025 ✓	0

товаров, работ, услуг (пр-кт Нагибина, 29/18)		(выполнение работ)								
контрольная точка 5.6:										
Услуга оказана (работы выполнены) (пр-кт Нагибина, 29/18)	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	30.09.2025	0

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Директор

(должность)

(подпись)

И.Д. Ногаев

(расшифровка
подписи)

310-65-05

(телефон)

Исполнитель

Вед. бухгалтер

(должность)

М.М. Бекасова

(расшифровка
подписи)

"13" октября 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

УФКС города
Ростова-на-Дону

(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Начальник
Управления

(должность)

(подпись)

Д.А. Браславский

(расшифровка
подписи)

"15" 10 2025 г.

Исполнитель

Гл. специалист

В.А. Вилинкова

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

2850624

(телефон)

"15" 10 2025 г.