

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
Наименование финансового органа	по состоянию на "01"июля 2026 г.	Дата	01.07.2026
		Дата <1>	30.07.2026
	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
	Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова- на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова- на-Дону»,		00590
Наименование субсидии			
Периодичность	квартальная		2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
1	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,	0

	контрольные точки	
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	20 624 100,00		20 584 750,00	0

МБОУ № 95	Результат предоставления субсидии 1: количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций		X	единица	642	1	1	0	0	1	X	31.12.2026		20 339 300,00	X	20 300 000,00	
	Контрольная точка 1.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено		Капитальный ремонт и устройство объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026 - 31.03.2026	X	X	X	X

	материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект. Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации. Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ. Проведен конкурс по выбору исполнителя работ.		вного управления														
	Контрольная точка 1.2:					X		X			X			X	X	X	X

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект. Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации. Подготовлена		Капитальный ремонт и устройство объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026 - 30.06.2026	X	X	X	X
---	--	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-------------------------	---	---	---	---

	конкурсная документация на выполнение работ. Проведен конкурс по выбору исполнителя работ.																
	Контрольная точка 1.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)		Капитальный ремонт и устройство объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единица	642	X	1	X	1	0	X	01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026 - 30.09.2026	X	X	X	X

	обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн- проект. Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документаци и. Подготовлена конкурсная документаци я на выполнение работ. Проведен конкурс по выбору исполнителя работ.																
МБОУ № 95	Результат предоставлен ия субсидии 2: количество объектов, в целях		X		642	1	1	0	0	1	X	31.12. 2026		284 800,00	X	284 750,00	

	ремонта которых осуществлял ись мероприятия по строительном у контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальном у ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленног о за учреждением на праве оперативного управления																
	Контрольная точка 2.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания		Строит ельный контрол ь, авторск ий надзор	един ица	642	X	0	X	0	0	X	01.01. 2026- 31.03. 2026	01.01 .2026 - 31.03	X	X	X	X

	услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		на выполн ение работ по капитал ьному ремонт у, экспе ртизы результ а устройс тва объекта имуще ства									.2026					
	Контрольная точка 2.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено		Строит ельный контрол ь, авторск ий надзор на выполн ение работ по капитал ьному ремонт	един ица	642	X	0	X	0	0	X	01.04. 2026- 30.06. 2026	01.04 .2026 - 30.06 .2026	X	X	X	X

	материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		у,экспертизы результата устройства объекта имущества														
	Контрольная точка 2.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана		Строительный контроль, авторский надзор на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результата устройства объекта	единица	642	X	1	X	1	0	X	01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	X	X	X	X

[illegible]