

Российская Федерация
Ростовская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города
РОСТОВА-НА-ДОНУ

ул. Большая Садовая, д. 47,
г. Ростов-на-Дону, 344002
E-mail: rostov@donland.ru
www.rostov-gorod.ru
тел. (863) 240-91-84, факс (863) 240-83-67

06.10.2023 № 591/2143

На № _____ от _____

Председателю городской Думы –
главе города Ростова-на-Дону
Неярохиной З.В.

Уважаемая Зинаида Васильевна!

В соответствии с планом работы Ростовской-на-Дону городской Думы в октябре 2023 года направляю информацию и проект решения по вопросу: «О мероприятиях Администрации города по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Северо-Западной промышленной зоне города».

Докладчиком по данному вопросу определен заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Кукин В.Е.

Приложение:


- 1) проект решения Ростовской-на-Дону городской Думы «О мероприятиях Администрации города по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Северо-Западной промышленной зоне города» на 4 л. в 1 экз.;
- 2) информационный материал на 3 л. в 1 экз.

Глава Администрации
города Ростова-на-Дону



А.В. Логвиненко

Кукин Валентин Евгеньевич
(863) 240 73 12





РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА РЕШЕНИЕ №

24 октября 2023 года

Заседание №

О мероприятиях Администрации города
по рекультивации полигона твердых
бытовых отходов в Северо-Западной
промышленной зоне города

Ключевым программным мероприятием национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна» является рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промышленной зоне города. Общая площадь рекультивируемых земельных участков составляет 56 га, а объем захоронения отходов более 12 млн. куб м.

В целях реализации данного проекта Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону заключен муниципальный контракт от 05.12.2022 № 62 с ООО «ГЕОС» на реализацию объекта: «Рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного Северо-Западной промышленной зоне города Ростова-на-Дону». Сумма контракта составила 2 333 861,48 тыс. руб. Реализация мероприятий по рекультивации должна быть выполнена к 30.10.2024.

Финансирование данного контракта выполняется из трех бюджетов: федерального (82,5% – 1 885 561,7 тыс. руб.), областного (16,5% – 424 960,91 тыс. руб.), бюджета города Ростова-на-Дону (1% – 23 338,862 тыс. руб.) и разбито на три года с 2022 по 2024.

Заккрытие выполненных работ по объекту разбито на 2 этапа: I этап – составляет 1 640 620, 09 тыс. руб. (заккрытие ноябрь – декабрь 2023 года), II этап – 693 241,39 тыс. руб. (заккрытие октябрь 2024 года после подписания акта о выполненных мероприятиях по рекультивации).

В объемы работ по выполнению I этапа входят следующие мероприятия:

- Работы подготовительного периода: устройство геодезической разбивочной основы, устройство временного бытового городка с его ограждением, временное электроснабжение площадки, видеонаблюдение за объектом, временные дорожные проезды;
- Формирование свалочных тел Западного, Центрального и Восточного отвалов;
- Устройство противодиффузионного экрана на Западном и Центральном отвалах;

- Устройство скважин пассивной дегазации на Западном отвале и активной дегазации на Центральном отвале;
- Монтаж на фундаментные плиты трех факельных установок производительностью по 1500 м³/час каждая;
- Монтаж на фундаментную плиту локальных очистных сооружений фильтрата с обратным осмосом производительностью 75 м³/сут.

II этап включает в себя следующие мероприятия:

- Устройство противofильтрационного экрана на Восточном отвале;
- Устройство скважин активной дегазации на Восточном отвале;
- Устройство скважин по откачке фильтрата на Центральном и Восточном отвалах;
- Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей;
- Монтаж модульного здания административно-бытового комплекса;
- Посев подготовленной травосмеси с внесением удобрений на Западном, Центральном и Восточном отвалах;
- Пусконаладочные работы на установленном оборудовании;
- Благоустройство и озеленение территории.

В октябре 2023 на полигоне ТБО идут работы технического этапа рекультивации: выемка, перемещение свалочных масс и формирование тела Восточного отвала, а так же устройство на нем защитного слоя из суглинистого грунта.

На Центральном и Западном отвалах процесс формирования свалочных тел и устройство защитного слоя из суглинистого грунта окончен. На этих отвалах идут работы по монтажу вертикальных и горизонтальных трубопроводов систем дегазации, выполняются мероприятия по устройству фундаментных плит для дальнейшего монтажа на них трех установок системы дегазации и локальных очистных сооружений. Оборудование будет доставлено на объект в середине ноября 2023 года.

По состоянию на октябрь 2023 года процент выполнения работ по объекту – 30%. Мероприятия по рекультивации идут в соответствии с графиком производства работ.

Низкий процент готовности объекта на текущую дату обусловлен тем, что основная стоимость контракта состоит из дорогостоящего оборудования систем дегазации и отбора фильтрата. Указанное оборудование изготавливается и будет поставлено на объект в ноябре 2023 года.

Для осуществления контроля за производственными и экологическими процессами на объекте Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону заключены договора: на оказание услуг по осуществлению авторского надзора, ведению производственно-экологического контроля и производственно-экологического мониторинга, проведению независимого производственно-экологического контроля с Росприроднадзором, и экспертизу соответствия выполненных работ по объему и качеству.

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.09.2023 № 928 под председательством первого заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону создана рабочая группа по контролю за ходом выполнения работ по рекультивации земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промышленной зоне города Ростова-на-Дону.

Стоит отметить, что в процессе производства работ возникла необходимость в существенной корректировке проектно-сметной документации по объекту.

02.06.2023 по данному объекту прошли общественные обсуждения, откорректированная проектно-сметная документация 18.07.2023 была передана на проверку в государственную экологическую экспертизу. 18.09.2023 получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по данному объекту.

Вместе с тем ввиду невозможности поставки оборудования активной дегазации и гидроизоляционных материалов, указанных в проекте актуальным остается вопрос по получению положительного заключения ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» по откорректированной проектно-сметной документации объекта.

Ориентировочный срок получения положительного заключения 17.11.2023.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города, Ростовская-на-Дону городская Дума:

РЕШИЛА:

1. Информацию о мероприятиях Администрации города по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Северо-Западной промышленной зоне города, принять к сведению.

2. Администрации города Ростова-на-Дону обеспечить контроль за:

1) исполнением Управлением благоустройства и лесного хозяйства мероприятий регионального проекта «Чистая страна», в части реализации проекта рекультивации земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промышленной зоне города Ростова-на-Дону;

3. Управлению благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону обеспечить контроль за:

1) получением положительного заключения ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» по откорректированной проектно-сметной документации объекта до 20.11.2023;

2) своевременным и целевым освоением средств по I му и II му этапам объекта;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городской хозяйству, градостроительству и землепользованию (Д.А. Олейников).

**Председатель городской Думы – глава
города Ростова-на-Дону**

З.В. Неярохина

24 октября 2023 года

Проект вносит:


Начальник Управления
благоустройства и лесного
хозяйства города Ростова-на-Дону



А.В. Наумов


Визируют:

Заместитель главы Администрации
города по жилищно-коммунальному
хозяйству



В.Е. Кукин


Согласовано:

 Начальник правового управления
Администрации города



Н.А. Зусикова

и.о. Заместитель главы Администрации
города по организационно-правовым
и кадровым вопросам



Е.Н. Котухова
А.Г. Новицкий

ИНФОРМАЦИЯ

по вопросу: «О мероприятиях Администрации города по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Северо-Западной промышленной зоне города»»

На территории города Ростова-на-Дону реализуется региональный проект «Чистая страна», входящий в национальный проект «Экология».

В целях реализации данного проекта в декабре 2022 года Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону был заключен муниципальный контракт с ООО «ГЕОС» на реализацию объекта: «Рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промышленной зоне города Ростова-на-Дону». Сумма контракта составила **2 333 861,48 тыс. руб.** Реализация мероприятий по рекультивации должна быть выполнена **к 30.10.2024.**

Финансирование данного контракта выполняется из трех бюджетов: федерального (**82,5%**), областного (**16,5%**), бюджета города Ростова-на-Дону (**1%**) и разбито на три года **с 2022 по 2024.**

Вид бюджета	2022 год, тыс. рублей	2023 год, тыс. рублей	2024 год, тыс. рублей	Итого, тыс. рублей
Федеральный бюджет	594 460, 40	731 116, 57	559 984, 73	1 885 561,7
Бюджет Ростовской области	133 385, 43	165 251, 32	126 324, 16	424 960,91
Бюджет города Ростова-на-Дону	7 352, 07	9 054, 297	6 932, 498	23 338,862
ВСЕГО	735 197, 90	905 422, 187	693 241, 39	2 331 861,48

В соответствии с муниципальным контрактом в декабре 2022 года ООО «ГЕОС» перечислен аванс в размере **735 197, 90 тыс. руб.**

Территориально полигон разбит на три отвала: Западный, Центральный и Восточный. Общая площадь рекультивируемого полигона составляет **56,55 га.** Объем мусора **12,09 млн. м3.**

Заккрытие выполненных работ по объекту разбито на 2 этапа: I этап – составляет **1 640 620, 09 тыс. руб.** (заккрытие ноябрь – декабрь 2023 года), II этап – **693 241,39 тыс. руб.** (заккрытие октябрь 2024 года после подписания акта о выполненных мероприятиях по рекультивации).

В объемы работ по выполнению I этапа входят следующие мероприятия:

- Работы подготовительного периода: устройство геодезической разбивочной основы, устройство временного бытового городка с его

- ограждением, временное электроснабжение площадки, видеонаблюдение за объектом, временные дорожные проезды;
- Формирование свалочных тел Западного, Центрального и Восточного отвалов;
 - Устройство противofильтрационного экрана на Западном и Центральном отвалах;
 - Устройство скважин пассивной дегазации на Западном отвале и активной дегазации на Центральном отвале;
 - Монтаж на фундаментные плиты трех факельных установок производительностью по 1500 м³/час каждая;
 - Монтаж на фундаментную плиту локальных очистных сооружений фильтрата с обратным осмосом производительностью 75 м³/сут.

II этап включает в себя следующие мероприятия:

- Устройство противofильтрационного экрана на Восточном отвале;
- Устройство скважин активной дегазации на Восточном отвале;
- Устройство скважин по откачке фильтрата на Центральном и Восточном отвалах;
- Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей;
- Монтаж модульного здания административно-бытового комплекса;
- Посев подготовленной травосмеси с внесением удобрений на Западном, Центральном и Восточном отвалах;
- Пусконаладочные работы на установленном оборудовании;
- Благоустройство и озеленение территории.

По состоянию на текущую дату подрядчиком ООО «ГЕОС» выполнены работы подготовительного периода: произведено устройство геодезической разбивочной основы, выполнено устройство временного бытового городка с его ограждением, произведено временное электроснабжение площадки, установлено видеонаблюдение за объектом, выполнены временные дорожные проезды.

На полигоне ТБО идут работы технического этапа рекультивации: выемка, перемещение свалочных масс и формирование тела Восточного отвала, а так же устройство на нем защитного слоя из суглинистого грунта.

На Центральном и Западном отвалах процесс формирования свалочных тел и устройство защитного слоя из суглинистого грунта окончен. На этих отвалах идут работы по монтажу вертикальных и горизонтальных трубопроводов систем дегазации. Отдельное звено выполняет мероприятия по устройству фундаментных плит для дальнейшего монтажа на них трех установок системы дегазации

и локальных очистных сооружений. Оборудование будет доставлено на объект в середине ноября 2023 года. Для устройства противофильтрационного экрана завезена текстурированная геомембрана в количестве 170000 м².

По состоянию на текущую дату процент выполнения работ составляет – 20%. Мероприятия по рекультивации идут в соответствии с графиком производства работ.

Низкий процент готовности объекта на текущую дату обусловлен тем, что основная стоимость контракта состоит из дорогостоящего оборудования систем дегазации и отбора фильтрата. Указанное оборудование изготавливается и будет поставлено на объект в ноябре 2023 года.

Стоит отметить, что в процессе производства работ возникла необходимость в существенной корректировке проектно-сметной документации по объекту.

Основные причины корректировки:

- Наложение полосы автодороги «Западная хорда» на свалочное тело Западного отвала полигона;
- Невозможность поставки оборудования активной дегазации и гидроизоляционных материалов, указанных в проектно-сметной документации в виду банкротства поставщиков;

В этой связи разработана и согласована «дорожная карта» по корректировке проектно-сметной документации, проведению общественных обсуждений и прохождения государственных экспертиз по данному объекту.

02.06.2023 по данному объекту прошли общественные обсуждения, откорректированная проектно-сметная документация **18.07.2023** была передана на проверку в государственную экологическую экспертизу. **18.09.2023** получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по данному объекту. **19.09.2023** откорректированная проектно-сметная документация передана на проверку в федеральную главную государственную экспертизу. Срок получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» – **17.11.2023**.

Вопрос находится на постоянном контроле.