

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на 01.10.2025 г.	Дата	05.10.2025
Наименование получателя субсидии	ООО «Русичи»	Идентификацио нный номер налогоплательщ ика	6168072373
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент жилищно- коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315767
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	Основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова- на-Дону» Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на- Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1379	по БК <1>	01
Наименование субсидии	Обществу с ограниченной ответственностью «Русичи» за счет средств городского бюджета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты покрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы	по БК <2>	60470
Вид документа	0		
Периодичность	квартальная		2

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус <7>)
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону»			Штука	796	1			25.12.2025	18.07.2025	
Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Русичи» за счет средств городского бюджета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты перекрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы			X	X	1			20.03.2025	20.03.2025	
Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты перекрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы по итогам I квартала отчетного года»			X	X	1			01.04.2025	01.04.2025	

Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты перекрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы по итогам I полугодия			X	X	1			01.07.2025	01.07.2025	
Контрольная точка «Мониторинг завершения реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты перекрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы			X	X	1			25.09.2025	18.07.2025	

Директор ООО «Русичи»

Ю.Н. Береза

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 05 от 00.07.2025 г.