

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ»

за 9 месяцев 2026 года

УТВЕРЖДЕН

Добрицкая В.В.

Директор Департамента социальной защиты населения
города Ростова-на-Дону

Дата утверждения отчета: 14.10.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель муниципальной программы "Создание в городе Ростове-на-Дону безбарьерной среды посредством достижения 100% доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры"												
1.1.		Доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	ПМП	возрастание	процент	-	-	-	-	51,0	33,5	-	существуют риски не достижения показателя ввиду отсутствия финансирования на проведение работ по созданию условий доступности на объектах социальной инфраструктуры
	Цель муниципальной программы "Достижение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и оказания услуг в ключевых сферах жизнедеятельности по результатам опроса инвалидов города Ростова-на-Дону к концу 2035 года - 95%"												
1.2.		Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Ростова-на-Дону	ПМП	возрастание	процент	-	-	-	-	85,0	85,0	-	достижение запланировано на конец 2026 года

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ростове-на-Дону" (всего), в том числе:	21 801,4	25 241,7	25 241,7	21 014,9	8 749,5	34,7	
Местный бюджет	21 801,4	25 241,7	25 241,7	21 014,9	8 749,5	34,7	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры" (всего), в том числе:	18 681,9	22 122,2	22 122,2	20 532,5	8 267,1	37,4	
Местный бюджет	18 681,9	22 122,2	22 122,2	20 532,5	8 267,1	37,4	
Комплекс процессных мероприятий "Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов" (всего), в том числе:	3 119,5	3 119,5	3 119,5	482,4	482,4	15,5	
Местный бюджет	3 119,5	3 119,5	3 119,5	482,4	482,4	15,5	

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	тенденция снижения финансирования муниципальной программы привела к тому, что в 2026 году на адаптацию объектов предусмотрены средства в размере 2,1 млн руб., что ставит под сомнение достижение к 2030 году доступности объектов социальной инфраструктуры до уровня 100%.	недостижение показателя	средний	отраслевыми (функциональными) органами направляются предложения о выделении финансирования на разработку (корректировку) проектно-сметной документации, разработку (актуализацию) паспортов доступности, капитальный ремонт и обеспечение элементами доступности объектов социальной инфраструктуры.	постоянно	Добрицкая В.В., директор ДСЗН, Жихарцева Е.Э., начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, Браславский Д.А., начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, Вихтоденко А.В., начальник Управления образования города Ростова-на-Дону, Савченко А.С., и.о. начальника МКУ "ГХУ"

Исполнитель:
Чубарова Вероника Станиславовна
240-83-92

Чубарова Вероника Станиславовна

**Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
города Ростова-на-Дону «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»**

на 2026 год по итогам 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1372.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 21 801,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25 241,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 8 749,5 тыс. рублей или 34,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе:

по Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН) – 842,4 тыс. рублей,

по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону – 7 907,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»,

Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей:

Достижение показателя «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Ростова-на-Дону» запланировано на конец года.

По показателю «Доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» ввиду отсутствия финансирования на проведение работ по созданию условий доступности на объектах социальной инфраструктуры существуют риски недостижения.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 18 681,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 22 122,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 8 267,1 тыс. рублей или 37,4 процентов, в связи с тем, что финансирование мероприятий производится по мере выполнения работ исполнителями муниципальных контрактов (оплата запланирована на II полугодие 2026 года).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 19 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 12 контрольных точек, из них 11 – ранее запланированного срока, 1 – с нарушением установленного срока; 1 – не достигнута (*достижение запланировано на конец года*).

Потребность в средствах на осуществление расчетов потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта для осуществления проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.1.1).

Закупка на расчет потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) включена в план-график закупок (контрольная точка 1.1.2).

ДСЗН проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов за I полугодие 2026 года, заключены муниципальные контракты на расчет потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) № 21/4 от 19.01.2026, № 31/4 от 20.03.2026, № 37/4 от 15.06.2026 (контрольная точка 1.1.3).

Потребность в средствах на реализацию мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.1.7).

Закупка на выполнение работ по адаптации объекта социальной инфраструктуры включена в план-график закупок, в том числе внесены изменения в связи с расторжением муниципального контракта № 029 от 30.03.2026 (контрольная точка 1.1.8).

Муниципальный контракт № 029 от 30.03.2026 на выполнение работ по адаптации объекта по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 36, расторгнут 15.08.2026 на основании решения об одностороннем отказе

от исполнения контракта. Заключен новый муниципальный контракт № 045 от 21.09.2026 (контрольная точка 1.1.9).

Приемка и оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 029 от 30.03.2026 не осуществлена, в связи с расторжением контракта на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (контрольная точка 1.1.10).

Потребность в средствах на реализацию мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.2.1).

Закупка на выполнение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности включена в план-график закупок муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (далее – МКУ «УКС») (контрольная точка 1.2.2).

МКУ «УКС» заключены муниципальные контракты на приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий – № 190 от 26.01.2026, № 5/2026 от 20.02.2026, № 4/2026 от 26.02.2026, № 5/2026 от 02.07.2026 (контрольная точка 1.2.3).

Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 119,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 119,5 тыс. рублей..

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 482,4 тыс. рублей или 15,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (оплата запланирована в IV квартале 2026 года).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» оценивается на основании 11 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуто 6 контрольных точек ранее запланированного срока.

Потребность в средствах на предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки, направленных на социальную адаптацию инвалидов, учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.1.1).

Закупки на оказание услуг по организации посещения детьми-инвалидами новогодних представлений, адаптивному плаванию детей-инвалидов включены в план закупок (контрольная точка 1.1.2).

Заключены муниципальные контракты № 28.3 от 13.03.2026, № 29.3 от 18.03.2026, № 30.3 от 20.03.2026 на оказание услуг по дополнительной мере социальной поддержки в виде адаптивного плавания детей-инвалидов (контрольная точка 1.1.3).

По итогам I полугодия 2026 года дополнительная мера социальной поддержки в виде адаптивного плавания для детей-инвалидов от 7 до 18 лет оказана 27 детям (контрольная точка 1.1.4).

Потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку инвалидов, учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.2.1).

Закупки на услуги по организации торжественного мероприятия для активистов инвалидного движения, приуроченного к Декаде инвалидов, и поздравления с новогодними и рождественскими праздниками детей-инвалидов на дому включены в план закупок (контрольная точка 1.2.2).

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» по итогам 9 месяцев 2026 года установлено:

– 1 контрольная точка исполнена с нарушением срока, 1 контрольная точка не достигнута в связи с расторжением контракта на выполнение работ по адаптации объекта на основании решения об одностороннем отказе от его исполнения, что привело к невозможности оплаты контракта, исполнение планируется до конца года;

– ввиду отсутствия финансирования на проведение работ по созданию условий доступности на объектах социальной инфраструктуры, существуют риски не достижения показателя муниципальной программы «Доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». В целях минимизации рисков недостижения отраслевыми (функциональными) органами направляются предложения о выделении финансирования на разработку (корректировку) проектно-сметной документации, разработку (актуализацию) паспортов доступности, капитальный ремонт и обеспечение элементами доступности объектов социальной инфраструктуры.

Риск невыполнения мероприятий и недостижения остальных показателей по итогам года отсутствует.

