

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
			01.01.2026
		Дата	
		Дата	05.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	603X0842
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	по БК	01
	Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждении на праве оперативногог управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы Доступная среда в городе Ростове-на-Дону МБДОУ № 292		
	Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы		
Наименование субсидии	муниципальной программы	по БК	00590

«Развитие системы
образования города Ростова-
на-Дону», муниципальной
программы Доступная среда в
городе Ростове-на-Дону
МБДОУ № 292

00590

Периодичность

квартальная

4 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0

2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименовани я результата предоставлен ия субсидии, контрольной точки	Код результата предоставле ния субсидии, контрольно й точки	Тип результата предоставле ния субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименова ние	код по ОКЕ И	плановое		фактическое		прогнозн ое с начала текущего финансов ого года	не распреде лено	плановая	фактическая /прогнозная	распределенны й по получателям субсидии, руб.	нераспре деленны й, руб.	обязательств, руб.	денежных обязатель ств, руб.
						с даты заключе ния соглаше ния	из них с начала текущег о финансо вого года	с даты заключен ия соглашен ия	из них с начала текущего финансов ого года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	10 146 300,00		10 146 300.00	
МБДОУ №292	Результат предоставле ния субсидии 1: Количество реализованн ых Субсидий в целях осуществлен ия мероприятий по капитальном у ремонту и устройству объекта имущества, находящегос я у учреждении на праве оперативног ог управления в рамках реализации		X	единица	642	100	10 000 000,00	100	10 000 000,00	-	X	31.12.2025	01.01.2025- 30.09.2025	10 000 000,00	X	10 000 000,00	10 000 000,00

	муниципальн ой программы «Развитие системы образования города Ростова-на- Дону», муниципальн ой программы Доступная среда в городе Ростове-на- Дону																
	Контрольн я точка:1.1: Утверждены(одобрены, сформирован ы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн- проект Проведен конкурс по		Благоустрой ство территории, ремонт объектов недвижимог о имущества	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	выборуисполнителя проектной документации и Проведена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка: 1.2: Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выборуисполнителя		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимог о имущества	единица	642	X	100	X	28,7	0	X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	проектной документации и Проведена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка:1.3: Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации и Проведена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка: 1.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	-	X	71,3	0	X	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025-	X	X	X	X

[illegible]

	имущества, закрепленног о за учреждением на праве оперативног о управления в рамках реализации муниципальн ой программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальн ой программы Доступная среда в городе Ростове-на-Дону		X	единица	642	100	146 300.00	146 300.00	0	100	X	31.12.2025	01.01.2025-30.06.2025	146 300.00	X	146 300.00	146 300.00
--	--	--	---	---------	-----	-----	------------	------------	---	-----	---	------------	-----------------------	------------	---	------------	------------

	Контрольная точка:2.1 Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
--	--	--	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---

	Контрольная точка:2.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
--	---	--	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---

	Контрольная точка:2.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
--	--	--	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---

	Контрольная точка:2.4 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	100	X	0	100	X	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X
--	---	--	---	---------	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---

