

Российская Федерация
Ростовская область

**МЭР
города
Ростова-на-Дону**

ул. Б. Садовая, 47, Ростов-на-Дону,
Россия, 344002
тел. 244-13-23, факс 240-83-67
E-mail: meria@rostov-gorod.ru

28.09.2012 № 1524

На № _____ от _____

Председателю
Ростовской-на-Дону
городской Думы

З.В. Неярохиной

Уважаемая Зинаида Васильевна!

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Устава города Ростова-на-Дону вношу в порядке правотворческой инициативы на рассмотрение очередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы вопрос «О ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2010-2013 годы», а также необходимые информационные материалы.

- Приложения: 1. Проект решения Ростовской-на-Дону городской Думы по вопросу «О ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2010-2013 годы» на 4 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту решения на 2 л. в 1 экз.

С уважением



М.А. Чернышев

В.А. Максименко
244-12-22



РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №

«___» октября 2012 г.

Заседание № ___

О ходе реализации долгосрочной
городской целевой программы
«Охрана окружающей среды города
Ростова-на-Дону на 2010-2013 годы»

Долгосрочная городская целевая программа «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2010-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.07.2010 №501, была сформирована на основании предложений муниципальных заказчиков с учетом необходимости улучшения экологической обстановки в городе.

Программа включает в себя 62 мероприятия, реализацию которых осуществляют 9 муниципальных учреждений города и иные организации, определяемые на конкурсной основе. Основная часть программных мероприятий направлена на решение задач по улучшению качества воды водных объектов, в том числе за счет увеличения процента канализования городских территорий. Кроме того, в программу включены мероприятия по предотвращению техногенного подъема грунтовых вод и подтоплению городских территорий, сохранению зеленого фонда города, повышению уровня экологического образования и просвещения населения.

Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней составляет более 16,2 млрд. рублей. Потребность в финансовых средствах на выполнение мероприятий, запланированных на 2010-2011 годы, составляет более 8,9 млрд. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 5,420 млрд. рублей, областного – 2,156 млрд. рублей, бюджета города – 972,327 млн. рублей, средства предприятий – 376,010 млн. рублей.

По итогам реализации мероприятий за 2010-2011 годы освоено более 7,9 млрд. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 4,630 млрд. рублей, областного – 2,063 млрд. рублей, бюджета города – 843,343 млн. рублей, средства предприятий – 372,710 млн. рублей. Освоение финансовых средств за отчетный период составило 88,6%.

Из 32 программных мероприятий, подлежащих завершению в 2010-2011 годах, в полном объеме выполнено 29.

При этом с целью предотвращения загрязнения водных объектов неочищенными стоками, около 100 млн. рублей затрачено на работы по канализованию индивидуальной жилой застройки пос. Совхозный, ул. Республиканской, ул. Вологодской, ул. Коровкина, жилых домов по ул. Ленина, школы №7 и прилегающих улиц пос. Александровка.

Построены самотечная канализация для приема бытовых стоков от многоэтажного жилого комплекса по ул. Крупской, 87, автоматическая КНС и канализационная сеть к жилым домам №№28, 30 по ул. Нижнебульварной – освоено более 9 млн. рублей.

Реконструированы КНС БСМП-2, самотечная канализация по ул. Малиновского от пр. Стачки до КНС «Гниловская-1», что позволит улучшить водоотведение из западной части города, ВНС «Восточная», обеспечивающая бесперебойное водоснабжение Северного жилого района – освоено более 72 млн. рублей.

Разработана проектная документация по канализованию восточной части 2-го пос. Орджоникидзе, водоотведению и водопонижению по пер. Рыболовецкому, пер. Бойцовскому, ул. Рельефной. Для исключения поступления неочищенных сточных вод в балку Пороховая и далее в реку Дон разработана схема канализования пос. Адамас – освоено 465 тысяч рублей.

Для предотвращения техногенного подъема грунтовых вод и подтопления городских территорий восстановлены водоводы: от ВНС-1 первого подъема до пр. 40-летия Победы, по ул. Орбитальной от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары», начаты работы по замене водопроводных сетей по ул. Немировича-Данченко и ул. Страны Советов – освоено около 132 млн. рублей.

С 2010 года выполняются мероприятия, рассчитанные на весь срок реализации программы, в том числе:

В рамках реализации инвестиционного проекта «Чистый Дон», стоимость которого составляет более 4,7 млрд. рублей, продолжаются работы на городских очистных сооружениях канализации, завершено проектирование установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Проложено 2400 п.м канализационного коллектора №62, что обеспечит возможность водоотведения от существующих объектов и перспективной застройки левобережной зоны. Заключен контракт между ООО «АБВК-Эко» и компанией “Hager+Elsasser GmbH” (Германия) на строительство «под ключ» завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений канализации ПП «Ростовская станция аэрации», начата разработка основных технических решений.

Выполняются работы по строительству 3-й очереди канализационного коллектора №53 (проложено 3019 п.м), ввод в эксплуатацию которого обеспечит водоотведение из строящегося жилого района «Левенцовский», улучшит в целом ситуацию по канализованию в Западном жилом районе.

Финансируются работы по обеспечению безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия на реке Темерник.

С целью минимизации ущерба, наносимого зеленым насаждениям при осуществлении градостроительной деятельности, проводится тщательный анализ и корректировка проектной документации по строительству объектов различного функционального назначения, прокладке и реконструкции инженерных коммуникаций и автодорог. При этом за отчетный период предотвращен снос 6623 деревьев.

В рамках программы, в целях экологического воспитания и образования горожан ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности «Экология-безопасность-жизнь». Во всех образовательных учреждениях города прошли экологические субботники, акции, викторины, конкурсы, круглые столы. Организован и проведен Праздник древонасаждения, в ходе которого высажено 3309 деревьев и 1401 кустарник.

Для обеспечения населения города достоверной информацией об экологической ситуации в печатных и электронных СМИ помещено 62 публикации с информацией о мерах, принимаемых для ее улучшения, состоялось 24 телевыступления по природоохранной тематике.

Подводя итоги реализации программы за отчетный период следует отметить достижение установленных целевых индикаторов и показателей. Так, уровень канализования городских территорий доведен до 82,3%, количество аварий на сетях водопровода и канализации снижено до 2,9 на 1 км сети, объем информации об экологической обстановке в городе увеличен на 11,1%.

Вместе с тем, в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы, Департаментом координации строительства и перспективного развития не начаты работы по устройству водопропускных сооружений балки Кизитеринка под ул. В. Черевичкина. Не завершено строительство внеквартальных сетей водопровода мкр. 1,2,3 (1 очередь) района «Левенцовский» (по вопросам, связанным с выполнением оставшейся части работ – 5%, ведется судебное разбирательство).

В связи с отсутствием технических условий инженерных служб города Управлением водопроводно-канализационного хозяйства не завершены работы по разработке технико-экономического обоснования реконструкции очистных сооружений канализации с учетом развития города Ростова-на-Дону и городов спутников до 2025 года.

Кроме того, в первом полугодии 2012 года, с отставанием от графиков производства работ реализуются такие мероприятия, как строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе хутора «Дугино», канализование пос. «Пригородное лесничество». Приостановлены проектно-изыскательские работы по строительству резервного участка канализационного коллектора №68.

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования деятельности по организации на территории города мероприятий по охране окружающей среды, руководствуясь статьями 21, 39, 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию «О ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2010-2013 годы» принять к сведению.

2. Рекомендовать организациям, участвующим в реализации долгосрочной городской целевой программы «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2010-2013 годы», принять меры по выполнению программных мероприятий в установленные сроки и в полном объеме в части их касающейся.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии (С.С. Пухкалов).

Мэр города
Ростова-на-Дону

М.А. Чернышев

СОГЛАСОВАНО

И.о. первого заместителя
главы Администрации города

В.А. Максименко

Заместитель главы Администрации города
– начальник Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону

А.В. Максимов

Заместитель главы Администрации города
(по организационно-правовым
и кадровым вопросам)

А.Н. Шамановский

ВИЗИРУЮТ

Начальник правового управления
Администрации города

П.В. Семиноженко

Председатель комитета
по охране окружающей среды
Администрации города

Т.А. Родионова