

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ»

за I полугодие 2026 года

УТВЕРЖДЕН

Добрицкая В.В.

Директор Департамента социальной защиты населения
города Ростова-на-Дону

Дата утверждения отчета: 13.07.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		Цель муниципальной программы "Создание в городе Ростове-на-Дону безбарьерной среды посредством достижения 100% доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры"											
1.1.		Доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	ПМП	возрастание	процент	-	-	-	-	51,0	51,0	-	достижение запланировано на конец 2026 года
		Цель муниципальной программы "Достижение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и оказания услуг в ключевых сферах жизнедеятельности по результатам опроса инвалидов города Ростова-на-Дону к концу 2035 года - 95%"											
1.2.		Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Ростова-на-Дону	ПМП	возрастание	процент	-	-	-	-	85,0	85,0	-	достижение запланировано на конец 2026 года

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Линия бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ростове-на-Дону" (всего), в том числе:	12 971,3	21 801,4	21 801,4	8 410,3	4 957,3	22,7	
Местный бюджет	12 971,3	21 801,4	21 801,4	8 410,3	4 957,3	22,7	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры" (всего), в том числе:	9 851,8	18 681,9	18 681,9	7 294,3	4 653,3	24,9	
Местный бюджет	9 851,8	18 681,9	18 681,9	7 294,3	4 653,3	24,9	
Комплекс процессных мероприятий "Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов" (всего), в том числе:	3 119,5	3 119,5	3 119,5	1 116,0	304,0	9,7	
Местный бюджет	3 119,5	3 119,5	3 119,5	1 116,0	304,0	9,7	

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель:
Чубарова Вероника Станиславовна
240-83-92

Чубарова Вероника Станиславовна

**Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
города Ростова-на-Дону «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»**

на 2026 год по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1372 (в ред. 27.04.2026).

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 12 971,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21 801,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 4 957,3 тыс. рублей или 22,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе:

по Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН) – 544,0 тыс. рублей,

по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону – 4 413,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»,

Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 9 851,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18 681,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 4 653,3 тыс. рублей или 24,9 процентов, в связи с тем, что финансирование мероприятий производится по мере выполнения работ исполнителями муниципальных контрактов (оплата запланирована на II полугодие 2026 года).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 16 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 9 контрольных точек ранее запланированного срока.

Потребность в средствах на осуществление расчетов потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта для осуществления проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.1.1).

Закупка на расчет потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) включена в план закупок (контрольная точка 1.1.2).

ДСЗН проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов за I полугодие 2026 года, заключены муниципальные контракты на расчет потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) № 21/4 от 19.01.2026, № 31/4 от 20.03.2026, № 37/4 от 15.06.2026 (контрольная точка 1.1.3).

Потребность в средствах на реализацию мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.1.7).

Закупка на выполнение работ по адаптации объекта социальной инфраструктуры включена в план закупок (контрольная точка 1.1.8).

Заключен муниципальный контракт № 029 от 30.03.2026 на выполнение работ по адаптации объекта по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 36 (контрольная точка 1.1.9).

Потребность в средствах на реализацию мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.2.1).

Закупка на выполнение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности включена в план-график закупок муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (далее – МКУ «УКС») (контрольная точка 1.2.2).

МКУ «УКС» заключены муниципальные контракты на приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий – № 190 от 26.01.2026, № 5/2026 от 20.02.2026, № 4/2026 от 26.02.2026 (контрольная точка 1.2.3).

Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 119,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 304,0 тыс. рублей или 9,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (оплата запланирована в III-IV кварталах 2026 года).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» оценивается на основании 11 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуто 5 контрольных точек ранее запланированного срока.

Потребность в средствах на предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки, направленных на социальную адаптацию инвалидов, учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.1.1).

Закупки на оказание услуг по организации посещения детьми-инвалидами новогодних представлений, адаптивному плаванию детей-инвалидов включены в план закупок (контрольная точка 1.1.2).

Заключены муниципальные контракты № 28.3 от 13.03.2026, № 30.3 от 20.03.2026, № 29.3 от 18.03.2026 на оказание услуг по дополнительной мере социальной поддержки в виде адаптивного плавания детей-инвалидов (контрольная точка 1.1.3).

Потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку инвалидов, учтена в решении Ростовской-на-Дону

городской Думы об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.2.1).

Закупки на услуги по организации торжественного мероприятия для активистов инвалидного движения, приуроченного к Декаде инвалидов, и поздравления с новогодними и рождественскими праздниками детей-инвалидов на дому включены в план закупок (контрольная точка 1.2.2).

Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.