

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ворошиловский район города Ростова-на-Дону;
2. Наименование инициативного проекта: Губернаторский проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе»;
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
(реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 15.05.23 по 24.10.23;
- 4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае, если такой срок нарушен задержка в поставке оборудования.
- 4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 24.10.23.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1.	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 23	2 868 857,5	ООО «РостАрт Медиа»
	Итого	2 868 857,5	

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	3 035,828	100	2 868, 858	100
объем средств областного бюджета	1 967 216,540	65	1 859, 020	65
объем собственных средств местного бюджета	1 068 611,460	35	1 009, 838	35
объем инициативных платежей физических лиц	-	-	-	-

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	-			

5. Фотоматериалы*

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.		
2.		
3.		

4.

