

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

РЕШЕНИЕ

№ 20

г. Ростов-на-Дону

17.07.2026

Комиссия управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону (далее – управление) по проведению внеплановой проверки на основании информации о наличии признаков административных правонарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (далее – Департамент) (исх. № 59.62-2500/19 от 08.07.2026), в соответствии с приказом управления от 08.07.2026 № 20 в составе:

Руководитель комиссии:

Члены комиссии:

Гонтарева Д.Н.

Ковалева Д.И.

Пятыго А.В.

рассмотрев информацию Департамента (исх. № 59.62-2500/19 от 08.07.2026), о возможных нарушениях законодательства о контрактной системе в процедурах осуществления закупок, выявленных при проведении планового выездного мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Советского района» города Ростова-на-Дону:

открытые аукционы в электронной форме:

проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения по адресу: 344090, ул. Зорге 9, г. Ростов-на-Дону (кв. 200), с учетом адаптации под нужды мало мобильных групп населения (извещение от 26.02.2026 № 0358300387626000001), с Н(М)Цк 1 243 870,00 руб.;

изготовление, доставка, монтаж остановочных комплексов на территории Советского района г. Ростова-на-Дону в 2026 году по адресам: 344058, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 68/1; 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Каратаева, 56-58; 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 53/1 (извещение от 27.03.2026 № 0358300387626000007), с Н(М)Цк 2 586 000,00 руб.;

приобретение и поставка рассады цветов однолетников (извещение от 01.04.2025 № 0358300392925000005), с Н(М)Цк 10 183 476,76 руб.;

оказание услуг по планировке ландшафта на территории районов города Ростова-на-Дону» (централизованная закупка) (извещение от 09.04.2026 № 0358300392926000008), с Н(М)Цк 27 108 926,00 руб.;

приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детской площадке по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 208/1, Советский район города Ростова-на-Дону

в 2025 году» (извещение от 28.08.2025. № 0358300387625000014), с Н(М)Цк 3 474 870,81 руб.;

благоустройство общественной территории с КН 61:44:0000000:165557 Советского района г. Ростова-на-Дону по ул. Зорге (в створе улиц пр. Стачки до МКД №9)» (извещение от 06.03.2025. № 0358300387625000002), с Н(М)Цк 70 557 500,00 руб.;

выполнение работ по обрезке деревьев на территории Советского района г. Ростова-на-Дону в 2025 г. (извещение от 22.08.2025. № 0358300387625000013), с Н(М)Цк 1 361 800,00 руб.;

проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения по адресу 344090, ул. Зорге 9, г. Ростов-на-Дону (кв.223) (извещение 27.06.2025 № 0358300387625000011, с Н(М)Цк 890 375,67 руб.;

выполнение работ по ремонту внутриквартальных и дворовых территорий, проездов к дворовым территориям на территории Советского района города Ростова-на-Дону в 2025 году (извещение от 20.08.2025 № 0358300387625000012), с Н(М)Цк 1 825 900,00 руб.

Открытые конкурсы в электронной форме:

выполнение комплекса работ по уборке, содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети, благоустройства и объектов благоустройства территории, прилегающих к улично-дорожной сети, на территории Советского района города Ростов-на-Дону в холодный, в том числе зимний и теплый периоды первого квартала 2026 года» (извещение от 31.10.2025 № 0358300387625000031), с Н(М)Цк 138 296 193,41 руб.;

обустройство (установка, ремонт) контейнерных площадок на территории районов города Ростова-на-Дону в 2026 году» (централизованная закупка) (извещение от 08.05.2026 № 0358300392926000009), с Н(М)Цк 4 641 666,66 руб.

Запросы котировок в электронной форме:

приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детской площадке по адресу 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 161/1,161/2, Советский район города Ростова-на-Дону в 2026 году» (извещение от 19.03.2026 № 0358300387626000002), с Н(М)Цк 9 403 698,40 руб.;

выполнение работ по ликвидации свалочных очагов и несанкционированных свалок, не включенных в Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с территории Советского района города Ростова-на-Дону в 2025 году» (извещение от 28.08.2025 № 0358300387625000015), с Н(М)Цк 5 000 000,00 руб.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ «Покупка электрической энергии (мощности)», контракт от 12.03.2026 № 61260106342/15597 с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» (реестровый номер № 3616800798426000003).

УСТАНОВИЛА:

В соответствии со статьей 99 Закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, банков, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» (далее – Правила осуществления контроля), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.10.2013 № 526 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – города Ростова-на-Дону на осуществление контроля в сфере закупок», приказом управления от 08.07.2026 № 20 проведена внеплановая документарная проверка поступившей информации.

При цитировании информации Департамента (исх. № 59.62-2500/19 от 08.07.2026), орфография и пунктуация сохранены.

Информация Департамента (исх. № 59.62-2500/19 от 08.07.2026) обозначена «».

«1). Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 3616800798426000003 «Покупка электрической энергии (мощности)».

«а) Цена контракта: 96 888,00 руб.

Контракт: от 12.03.2026 № № 61260106342/15597.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».

Акт оказанных услуг № 2601/16998/01 от 28.02.2026, был размещен заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока, а именно: дата подписания акта со стороны заказчика – 12.03.2026, дата размещения в реестре контрактов.

Платежное поручение по оплате акта в ЕИС проведено 01.04.2026.

Нарушен срок оплаты по 44-ФЗ.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов информация об оплате поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), а также информация об исполнении контракта не размещена и (или) размещена с нарушением срока такого размещения.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 9 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

Нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, в части размещения информации в реестре контрактов об оплате поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), а также информации об исполнении контракта с нарушением срока не подтвердилось.

Так, согласно информации об исполнении контракта № 36168007984 26 000003 0004 (1) от 12.03.2026, универсальный передаточный документ (счет-

фактура № 2601/16998/01 от 28.02.2026) подписан и размещен Заказчиком в ЕИС 12.03.2026.

Согласно информации об исполнении контракта № 36168007984 26 000003 0010 (3) от 01.04.2026 платежное поручение № 97251 от 01.04.2026 размещено Заказчиком в ЕИС 01.04.2026.

Таким образом, нарушения в части размещения информации в реестре контрактов об оплате выполненной работы, а также информации об исполнении контракта с нарушением срока не подтвердились.

«б) частью 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что информация о заключении контракта размещается не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днём заключения. Заказчик заключил договор энергосбережения от 01.01.2024. При этом, 17.01.2024 разместил в реестре контрактов указанный договор. Таким образом, в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов информация о заключенном контракте, размещена с нарушением срока такого размещения. Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 9 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

В информации Департамента (исх. № 59.62-2500/19 от 08.07.2026) отсутствуют реквизиты договора энергосбережения, в связи с чем определить наличие нарушений законодательства о контрактной системе в данном договоре не представляется возможным.

«Электронные процедуры

1) Электронный аукцион № 0358300387626000001 «Проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения по адресу: 344090, ул. Зорге 9, г. Ростов-на-Дону (кв. 200), с учетом адаптации под нужды мало мобильных групп населения»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 26.02.2026.

Максимальное значение цены контракта: 1 243 870,00руб.

Контракт: от 17.03.2026 № № 06.03.2026.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): Побегайло Сергей Михайлович Индивидуальный предприниматель.

Цена контракта: 854 197,36руб.

а) Заказчиком при осуществлении рассматриваемой закупки нарушены положения ч. 5 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ, согласно которым контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта, поскольку заказчиком не установлена поэтапная оплата выполненных работ.

Указанным муниципальным контрактов срок выполнения работ предусмотрен - 75 календарных дней.

В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия: о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию: срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы).

В соответствии с ч. 7 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения строительно-монтажных работ утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ» утверждена методика составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ.

Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2019 года, следовательно, Заказчик при осуществлении рассматриваемой закупки обязан был применять его положения.

Разделами II, III Приказа Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр установлен порядок составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ по контракту, однако заказчиком данный порядок не применялся.

Согласно п. 3.1 проекта контракта сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Согласно п. 7.1 проекта контракта расчет за фактически выполненные обязательства по настоящему контракту производится в соответствии с графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2).

Однако, при обзоре извещения о проведении электронного аукциона установлено, что контракт не разделен на этапы исполнения контракта (раздел «Этапы исполнения контракта» Извещения).

Таким образом, учитывая, что Заказчиком не выделены этапы выполнения работ, то и оплата выполненных работ будет проводиться заказчиком в один этап,

после окончания исполнения контракта, что противоречит положениям ч. 5 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ.

Данное действие (бездействие) заказчика содержит признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

Нарушение не подтвердилось.

В соответствии с частью 5 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.

В соответствии с частью 6 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, определяются проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким контрактам.

Приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ» (далее - Приказ № 336/пр) утверждены Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ.

Учитывая, что предметом электронного аукциона является проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения положения части 5 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ и части 6 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ, Приказа № 336/пр не применяются.

Данная позиция подтверждается практикой контрольных органов: Решение Астраханского УФАС России от 22.12.2025 № 030/06/42-1346/2025.

Таким образом, нарушение в части не установления заказчиком условия о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта отсутствует.

«б) По состоянию на 24.06.2026 контракт не переведен в статус исполнение завершено.

Согласно ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Заказчик при исполнении контракта обязан внести сведения об исполнении контракта в реестр контрактов в ЕИС.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084 утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

Информацию и документы об исполнении контракта (его отдельного этапа), за исключением сведений о приемке товаров, работ, услуг и их оплате, необходимо направить в реестр контрактов не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за

днем подписания документов, подлежащих включению в реестр (пп. «б» п. 15 Правил ведения реестра контрактов).

Заказчиком 10.06.2026 размещены сведения о приемке документов в полном объеме (Документ о приемке № 1 от 29.05.2026 (испр. № 2 от 09.06.2026).

В нарушение пп. «б» п. 15 Правил ведения реестра контрактов, ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, заказчиком по состоянию на 24.06.2026 – сведения о исполнении контракта не внесены.

Данное действие (бездействие) заказчика содержит признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 9 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

На 24.06.2026 сведения об исполнении (о расторжении) контракта не были внесены.

25.06.2026 согласно информации об исполнении (о расторжении) контракта в ЕИС исполнение по контракту завершено (реестровая запись № 36168007984 26 000004), в связи с фактическим завершением исполнением контракта 24.06.2026 (оплата выполненных работ).

«2) Запрос котировок в электронной форме № 0358300387626000002 от 19.03.2026 «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детской площадке по адресу 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 161/1, 161/2, Советский район города Ростова-на-Дону в 2026 году»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 19.03.2026.

Максимальное значение цены контракта: 9 403 698,40 руб.

Контракт: от 19.03.2026 № 16.03.2026.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): общество с ограниченной ответственностью «ДОРСЕРВИС».

Цена контракта: 7 974 335,00 руб.

Срок выполнения работ:

Начало – с даты заключения контракта.

Окончание – 01.06.2026г.

а) Отсутствие идентификационного кода закупки (ИКЗ) в контракте, заключенном по Закону № 44-ФЗ, является нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В нарушение положений части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ, которая устанавливает обязательное указание ИКЗ в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика, документации о закупке и в контракте, Заказчиком в контракте не указан идентификационный код закупки.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

Нарушение подтвердилось.

В нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ заключенный контракт не содержит идентификационного кода закупки.

Данные действия содержат признаки административного правонарушения,

предусмотренные частью 5 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в части нарушения установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию документов, формируемых (составляемых) при осуществлении закупок.

«б) Пунктом 6.7. Контракта предусмотрено за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % (одного процента) цены настоящего Контракта, но не более 5 000,00 руб. (пяти тысяч рублей 00 копеек) и не менее 1 000,00 руб. (одной тысячи рублей 00 копеек).

Пунктом 6.8. Контракта установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек). (указывается в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)).

По техническому заданию Подрядчик обязан соблюдать требования к выполнению работ по демонтажу и установке детского игрового оборудования, в том числе по окончанию выполнения работ предоставить Заказчику сертификаты и паспорта на оборудование и применяемые для установки материалы.

При приемке работ (документ о приемке № 1 от 01.06.2026 Заказчиком не были приняты работы, направлен мотивированный отказ от 09.06.2026 (Требования заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) № 59.628/1151 по акт о приемке выполненных работ № 1.

Вместе с тем, условиями пункта 2.10. Контракта предусмотрено, что Заказчик удерживает суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

18.06.2026 Заказчиком приняты работы в полном объеме без удержания направленного штрафа за нарушение условий приемки по контракты и непредставление сертификата и паспорта на оборудование и применяемые для установки материалы.

Если заказчик в рамках исполнения контракта не списал с акта пени, когда это прямо предусмотрено контрактом и Законом № 44-ФЗ, это является нарушением условий Контракта и требований законодательства.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

В связи с тем, что контроль в отношении соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

условий контрактов) в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, доводы Департамента о том, что допущено нарушение в части принятия работы в полном объеме без удержания направленного штрафа за нарушение условий приемки по контракту и непредставление сертификата и паспорта на оборудование и применяемые для установки материалы, не подлежали рассмотрению комиссией управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону.

«в) Кроме того, в направленной претензии от 09.06.2026 № 59.628/1151 отсутствует применения штрафных санкций.

В силу пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ, в том числе взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ, а также применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Указанная норма Закона № 44-ФЗ является нормой прямого действия и подлежит применению независимо от установленных условий контракта.

Однако, в нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ заказчик не применил меры ответственности в отношении подрядчика по взысканию неустойки в соответствии с разделом 7 заключенного муниципального контракта.

Вместе с тем в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, одним из принципов бюджетной системы РФ является принцип эффективности использования бюджетных средств, означающий, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Не предъявление претензий контрагенту признается прямым ущербом для бюджета, который подлежит возмещению.

В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части не применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

В связи с тем, что контроль в отношении соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов) в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, доводы Департамента о том, что допущено нарушение в части не применения мер ответственности в отношении подрядчика по взысканию неустойки в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, не подлежали рассмотрению комиссией управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону.

«г) По состоянию на 24.06.2026 контракт не переведен в статус исполнение завершено.

Согласно ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Заказчик при исполнении контракта обязан внести сведения об исполнении контракта в реестр контрактов в ЕИС.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084 утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

Информацию и документы об исполнении контракта (его отдельного этапа), за исключением сведений о приемке товаров, работ, услуг и их оплате, необходимо направить в реестр контрактов не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем подписания документов, подлежащих включению в реестр (пп. «б» п. 15 Правил ведения реестра контрактов).

Заказчиком 18.06.2026 размещены сведения о приемке документов в полном объеме (Документ о приемке № 1 от 16.06.2026).

В нарушение пп. «б» п. 15 Правил ведения реестра контрактов, ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, заказчиком по состоянию на 24.06.2026 – сведения о исполнении контракта не внесены.

Данное действие (бездействие) заказчика содержит признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 9 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

На 24.06.2026 сведения об исполнении (о расторжении) контракта не были внесены.

02.07.2026 согласно информации об исполнении контракта в ЕИС контракт переведен на статус «Исполнение завершено» (реестровая запись № 36168007984 26 000005 0041 (6)), в связи с фактическим завершением исполнением контракта 01.07.2026 (оплата выполненных работ).

«3) Электронный аукцион № 0358300387626000007 «Изготовление, доставка, монтаж остановочных комплексов на территории Советского района г. Ростова-на-Дону в 2026 году по адресам: 344058, г. Ростов-на-Дону,

ул. 2-я Краснодарская, 68/1; 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Каратаева, 56-58; 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 53/1»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 27.03.2026.

Максимальное значение цены контракта: 2 586 000,00 руб.

Контракт: от 13.04.2026 № 0358300387626000007.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ИП Киселева Ольга Витальевна

Цена контракта: 2 282 000,00 руб.

Пунктом 12.7. Контракта установлено:

а) Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 5 % (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены настоящего Контракта и составляет 129 300,00 (сто двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек).

б) Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (Поставщика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Пунктом 12.8. установлено, что обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено Поставщиком Заказчику не позднее дня формирования Поставщиком в единой информационной системе документа о приемке.

Согласно мотивированному отказу от 29.05.2026 по документу о приемке от 28.05.2026 № 1 Заказчиком установлено несоблюдение поставщиком требований пункта 12.7 Контракта. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.05.2026 утвержден Заказчиком 01.06.2026. Исполнение завершено.

При этом, согласно размещенным сведениям в ЕИС, отсутствует применение штрафных санкций за нарушение условий контракта.

В силу пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ, в том числе взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ, а также применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Указанная норма Закона № 44-ФЗ является нормой прямого действия и подлежит применению независимо от установленных условий Контракта.

Однако, в нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Заказчик не применил меры ответственности в отношении Подрядчика по взысканию штрафа за соответствии с разделом 6 Контракта.

Вместе с тем в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, одним из принципов бюджетной системы РФ является принцип эффективности использования бюджетных средств, означающий, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Не предъявление претензий контрагенту признается прямым ущербом для бюджета, который подлежит возмещению.

В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части не применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

В связи с тем, что контроль в отношении соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов) в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, доводы Департамента о том, что допущено нарушение в части не применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов, не подлежали рассмотрению комиссией управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону.

«4) Электронный аукцион № 0358300392925000005 «Приобретение и поставка рассады цветов однолетников»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 01.04.2025.

Максимальное значение цены контракта: 10 183 476,76 руб.

Контракт: от 25.04.2025 № 14.04.2025.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ООО «РОСТВАЛК».

Цена контракта: 7 185 268,89 руб.

22.07.2025 стороны по контракту заключили соглашение о расторжении.

Согласно пункту 5.3. контракта в случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Поставщику предоставленного в виде денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Закона) осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств в рамках настоящего Контракта.

Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется положениями Закона № 44-ФЗ и Гражданского кодекса РФ. В случае расторжения контракта обязательства по нему прекращаются (п. 2 ст. 453 ГК РФ). Заказчик обязан вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, чтобы избежать неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК РФ).

Датой исполнения обязательств по контракту являлась дата 22.07.2025.

При этом, возврат денежных средств, предоставленных как обеспечение исполнения контракта был возвращен согласно платежному поручению от 30.09.2025 № 329861.

Соответственно, денежные средства, внесённые как обеспечение исполнения контракта возвращены с нарушением срока.

Срок возврата обеспечения исполнения контракта устанавливается контрактом и не может превышать 30 дней с даты исполнения обязательств по контракту (ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

Если срок возврата обеспечения для случая расторжения контракта не установлен в контракте, рекомендуется вернуть обеспечение в срок, аналогичный предусмотренному для возврата обеспечения при полном исполнении контракта, отсчитывая его от даты расторжения контракта.

В нарушение требований ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком нарушен срок возврата денежных средств, представленных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Данное действие (бездействие) заказчика содержит признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 8 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

Нарушение подтвердилось.

Согласно информации об исполнении (о расторжении) контракта в ЕИС 22.07.2026 контракт переведен на статус «Исполнение прекращено» (реестровая запись № 36168007984 25 000008.).

Заказчиком возвращены денежные средства, предоставленные как обеспечение исполнения контракта 30.09.2025 (платежное поручение № 329861).

Таким образом, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения контракта, в нарушение требований ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, возвращены Заказчиком с нарушением срока, установленного законодательством.

Данные действия содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные частью 8 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в части нарушения установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к сроку возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

«5) Электронный аукцион № 0358300392926000008 «Оказание услуг по планировке ландшафта на территории районов города Ростова-на-Дону» (централизованная закупка).

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 09.04.2026.

Максимальное значение цены контракта: 27 108 926,00 рублей

Контракт: от 28.04.2026 № 0358300392926000008

Поставщик (подрядчик, исполнитель): АО «МПП ЖКХ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ»

Цена контракта: 27 108 926,00 рублей.

Согласно сведениям, размещенным в ЕИС, Заказчиком по документу о приемке № 1 от 18.06.2026 отправлен мотивированный отказ.

Документ о приемке № 1 от 23.06.2026 (испр. № 1 от 23.06.2026) утверждён Заказчиком без направления штрафных санкций.

Пунктом 11.3. Контракта установлено, что обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 10 % (десяти процентов) от максимального значения цены Контракта и составляет 2 710 892,60 (два миллиона семьсот десять тысяч восемьсот девяносто два рубля 60 копеек).

Пунктом 11.4. Контракта установлено, что обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено Исполнителем Заказчику не позднее дня формирования первого документа о приемке, в соответствии с пунктом 4.8 раздела 4 настоящего Контракта.

Согласно мотивированному отказу от 18.06.2026 по документу о приемке № 1 от 18.06.2026 Заказчиком установлено несоблюдение поставщиком требований пункта 11.3, 11.4 Контракта.

При этом, согласно размещенным сведения в ЕИС, отсутствует применение штрафных санкций за нарушение условий Контракта.

Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Указанная норма Закона № 44-ФЗ является нормой прямого действия и подлежит применению независимо от установленных условий Контракта.

Подрядчики платят два вида неустойки – пени и штрафы. Если Подрядчик нарушил любые условия контракта, кроме срока, на него накладывают штраф. Если

просрочил исполнение – будет обязан уплатить пени. Если произошло и то и другое - заказчик имеет право начислить пени и штрафы одновременно.

Однако, в нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Заказчик не применил меры ответственности в отношении Подрядчика по взысканию штрафа за соответствии с разделом 6 Контракта.

Вместе с тем в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, одним из принципов бюджетной системы РФ является принцип эффективности использования бюджетных средств, означающий, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Не предъявление претензий контрагенту признается прямым ущербом для бюджета, который подлежит возмещению.

В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части неприменения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

В связи с тем, что контроль в отношении соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов) в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, доводы Департамента о том, что допущено нарушение в части не применения заказчиком мер ответственности в отношении подрядчика по взысканию штрафа в соответствии заключенным контрактом, не подлежали рассмотрению комиссией управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону.

«6) Открытый конкурс в электронной форме № 0358300392926000009 «Обустройство (установка, ремонт) контейнерных площадок на территории районов города Ростова-на-Дону в 2026 году» (централизованная закупка)

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 08.05.2026

Максимальное значение цены контракта: 4 641 666,66 руб.

Контракт: от 01.06.2026 № 0358300392926000009.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ИП СИДОРЕНКО А.А.

Цена контракта: 4 641 666,66 руб.

Пунктом 12.6. Контракта установлено, что Контракта вступает в силу с даты заключения и действует по 31.12.2026 (включительно), а в части обязательств,

не исполненных к указанной дате (в том числе обязательств по оплате) – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Пунктом 3.6 Контракта установлен срок выполнения работ по Контракту:
начало выполнения работ – с даты заключения Контракта;
окончание выполнения работ: 15.07.2026.

Представленная Подрядчиком независимая гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, выданная банком ПАО «Банк Уралсиб» от 27.05.2026 № 9991-4R1/2520247 со сроком действия 30.10.2026 включительно.

Как следует из ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в т.ч. в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

1.1.Пунктом 5.2. контракта предусмотрено, Независимая гарантия, предоставленная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, соответствует требованиям статьи 45 Закона, а также требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

б) споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в **Арбитражном суде Ростовской области**.

Соответственно, срок действия банковской гарантии должен превышать не менее чем на один месяц срок действия контракта, и быть установлен не менее 31.01.2026.

Негативные последствия заключения муниципального контракта с ненадлежащей банковской гарантией заключаются в том, что в случае ненадлежащего исполнения контракта со стороны Поставщика, не могут быть обеспечены взыскания по его независимой гарантии в установленных документацией и Законом № 44-ФЗ, объеме и порядке. Также предоставлено Поставщику незаконное преимущество как участнику закупки, т.к. с ним был заключен контракт.

Соответственно, Заказчик принял ненадлежащую независимую гарантию и подписал контракт.

В нарушение ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части принятия независимой гарантии, не соответствующей требованиям действующего законодательства.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

Нарушение не подтвердилось.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением

независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Пунктом 3.6 Контракта от 01.06.2026 № 0358300392926000009 заключенного с ИП Сидоренко А.А. установлен срок окончания выполнения работ: 15.07.2026.

Таким образом, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, то есть не ранее 15.08.2026.

ИП Сидоренко А.А. представлена независимая гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, выданная банком ПАО «Банк Уралсиб» от 27.05.2026 № 9991-4R1/2520247 со сроком действия 30.10.2026 включительно.

Следовательно, обязательства обеспечены независимой гарантией, с учетом срока, установленного частью 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Данная позиция подтверждается определением Верховного Суда РФ от 12.01.2021 № 301-ЭС20-21119.

Таким образом, нарушение в части принятия независимой гарантии, не соответствующей требованиям действующего законодательства, отсутствует.

«7) Электронный аукцион № 0358300387625000002 «Благоустройство общественной территории с КН 61:44:0000000:165557 Советского района г. Ростова-на-Дону по ул. Зорге (в створе улиц пр. Стачки до МКД №9)»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 06.03.2025.

Максимальное значение цены контракта: 70 557 500,00 руб.

Контракт: от 26.03.2025 № 18.03.2025.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ООО «Монолит».

Цена контракта: 55 410 320,96 руб.

Извещением был установлен размер обеспечения исполнения контракта 7 055 750,00 руб.

Согласно пункту 1.5. контракта установлен срок выполнения работ:

начало выполнения работ - с даты заключения контракта;

окончание выполнения работ - 30 ноября 2025 года.).

При этом, согласно пункту 14.3. – контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 31 декабря 2025 года (включительно), а в части обязательств, не исполненных к указанной дате (в том числе обязательств по оплате) – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Представленная Подрядчиком независимая гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, выданная банком АК «Металлургический инвестиционный банк» от 20.03.2025 №I059365-БГ/25 со сроком действия 31.12.2025 включительно.

Как следует из ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в т.ч. в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Пунктом 11.6. контракта предусмотрено, что в случае предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии, независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона, а также дополнительным требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

При осуществлении приемки товара, срок действия банковской гарантии установлен неправомерно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать не менее чем на один месяц срок действия контракта, и быть установлен не менее 31.01.2026.

Негативные последствия заключения муниципального контракта с ненадлежащей банковской гарантией заключаются в том, что в случае ненадлежащего исполнения контракта со стороны Поставщика, не могли быть обеспечены взыскания по его банковской гарантии в установленной документацией и Законом № 44-ФЗ, объеме и порядке. Также предоставлено Поставщику незаконное преимущество как участнику закупки, т.к. с ним был заключен контракт.

Соответственно Заказчик принял ненадлежащую независимую гарантию и подписал документы по приемке.

Следовательно, срок действия банковской гарантии подлежал установлению до 31.01.2026, в связи с чем банковская гарантия, представленная участником закупки, не соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части принятия независимой гарантии, не соответствующей требованиям действующего законодательства.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

Нарушение не подтвердилось.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Пунктом 1.5. Контракта от 18.03.2025 № 26.03.2026, заключенного с ООО «Монолит» установлен срок окончания выполнения работ – 30.11.2025.

Таким образом, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, то есть не ранее 31.12.2025.

ООО «Монолит» представлена независимая гарантия, выданная банком АК «Металлургический инвестиционный банк» от 20.03.2025 №I059365-БГ/25 со сроком действия 31.12.2025 включительно.

Следовательно, обязательства обеспечены независимой гарантией, с учетом срока, установленного частью 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Данная позиция подтверждается определением Верховного Суда РФ от 12.01.2021 № 301-ЭС20-21119.

Таким образом, нарушение в части принятия независимой гарантии, не соответствующей требованиям действующего законодательства, отсутствует.

«Исходя из положений п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ, в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

В силу ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться заказчиком своими силами, а также к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

При этом, со стороны Заказчика 26.06.2025 приняты работы без замечаний, штрафные санкции за нарушение условий Контракта не предъявлены.

Кроме того, Заказчиком нарушены условия приемки работ по контракту – 21 рабочий день с момента размещения Подрядчиком документов о приемке.

Пунктом 5.9. контракта установлено, что не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Согласно пункту 5.12. контракта датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Дополнительным соглашением № 1 к контракту от 21.05.2025 установлены этапы исполнения контракта:

- с даты заключения контракта по 15.05.2025;
- с даты заключения контракта по 30.11.2025.

Согласно сведениям, размещенным в ЕИС при исполнении первого этапа Подрядчиком размещен в ЕИС документ о приемке № 1 от 26.05.2025 (испр. № 1 от 27.05.2025) с нарушением срока выполнения работ.

В нарушение условий контракта, Заказчиком приняты работы без замечаний с нарушением срока приемки.

Данное действие (бездействие) Заказчика содержит признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

В связи с тем, что контроль в отношении соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов) в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, доводы Департамента о том, что в нарушение условий контракта, заказчиком приняты работы без замечаний с нарушением срока приемки, не подлежали рассмотрению комиссией управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону.

«8) Электронный аукцион № 0358300387625000013 «Выполнение работ по обрезке деревьев на территории Советского района г. Ростова-на-Дону в 2025 г.»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 22.08.2025.

Максимальное значение цены контракта: 1 361 800,00 руб.

Контракт: от 12.09.2025 № № 01.09.2025/Б.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ИП Белоусова Мария Игоревна

Цена контракта: 1 361 800 ,00 руб.

Пунктом 14.5. контракта установлено - контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами, контракт действует по 31.12.2025г., а в части неисполненных обязательств, в том числе оплаты, до полного их исполнения по настоящему Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

Пунктом 3.2. общий срок выполнения работ: с даты заключения настоящего Контракта, по 30.11.2025г.

Представленная независимая гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта ПАО «Банк Уралсиб» от 05.09.2025 №9991-4R1/2188708 со сроком действия до 31.12.2025 г. включительно.

Как следует из ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Следовательно, срок действия независимой гарантии должен рассчитываться исходя из срока исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), поскольку именно его обязательства обеспечиваются независимой гарантией.

Вышеуказанные действия Заказчика нарушают требования ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Соответственно Заказчик принял ненадлежащую независимую гарантию и подписал документы по приемке.

Следовательно, срок действия банковской гарантии подлежал установлению с учетом этого срока, в связи с чем банковская гарантия, представленная участником закупки, не соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части не применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

Нарушение не подтвердилось.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Пунктом 3.2. Контракта от 12.09.2025 № № 01.09.2025/Б, заключенного с ИП Белоусова М.И. установлен срок выполнения работ: «с даты заключения настоящего Контракта, по 30.11.2025г.».

Таким образом, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, то есть не ранее 30.12.2025.

ИП Белоусова М.И. представлена независимая гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, выданная банком ПАО «Банк Уралсиб» от 05.09.2026 № 9991-4R1/2188708 со сроком действия 31.12.2025 включительно.

Следовательно, обязательства обеспечены независимой гарантией, с учетом срока, установленного частью 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Данная позиция подтверждается определением Верховного Суда РФ от 12.01.2021 № 301-ЭС20-21119.

Таким образом, нарушение в части принятия независимой гарантии, не соответствующей требованиям действующего законодательства, отсутствует.

«9) Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ № 0358300387625000011 «Проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения по адресу 344090, ул. Зорге 9, г. Ростов-на-Дону (кв.223)»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 27.06.2025.

Максимальное значение цены контракта: 890 375,67руб.

Контракт: от 18.07.2025 № № 07.07.2025/1.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ИП Черноусова Елена Викторовна.

Цена контракта: 743 463,63 руб.

Пунктом 7.6. контракта установлено обеспечение гарантийных обязательств по контракту у в размере 89 037,57 руб. (восемьдесят девять тысяч тридцать семь рублей 57 копеек), что составляет 10% (десять процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, в соответствии с извещением об осуществлении закупки. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту предоставляется на весь объем предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств.

Подрядчик освобождается от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 8.1. контракта, Подрядчик представил Заказчику на дату заключения Контракта обеспечение исполнения Контракта в форме независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Закона, или в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта, составляющем 10% (десять

процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении электронного аукциона №0358300387625000011 (указывается номер электронного аукциона), 89 037,57 руб. (восемьдесят девять тысяч тридцать семь рублей 57 копеек).

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в связи с предоставлением информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) Контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта, в соответствии с ч. 8.1 ст.96 Закона № 44-ФЗ. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начально (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки (извещение №0358300387625000011).

При этом, согласно электронному контракту, размещенному в ЕИС закупки отсутствует информация об обеспечении контракта.

Не соответствует электронному контракту - не указан размер обеспечения контракта.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ».

Нарушение не подтвердилось.

В разделе 4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств) электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС содержится следующая информация:

4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)

Вид обеспечения	Размер обеспечения исполнения контракта в %	Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик (подрядчик, исполнитель)
1	2	3
Обеспечение исполнения контракта	10.00	89037.57
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств	10.00	89037.57

Следовательно, электронный контракт содержит размер обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств.

Таким образом, нарушение в части несоответствия электронного и заключенного контрактов отсутствует.

«10) Открытый конкурс в электронной форме № 0358300387625000031 «Выполнение комплекса работ по уборке, содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети, благоустройства и объектов благоустройства территории,

прилегающих к улично-дорожной сети, на территории Советского района города Ростов-на-Дону в холодный, в том числе зимний и теплый периоды первого квартала 2026 года»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 31.10.2025.

Максимальное значение цены контракта: 138 296 193,41руб.

Контракт: от 28.11.2025 № 0358300387625000031.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): АО «Комбинат благоустройства Железнодорожного района»

Цена контракта: 138 296 193,41 руб.

Согласно размещённой информации в ЕИС по документам о приемке:

- № 3 ОБ-С от 10.04.2026 Заказчиком был утвержден мотивированный отказ от 10.04.2026 в связи с тем, что разовые натуральные показатели, предоставленные Подрядчиком не соответствуют разовым натуральным показателям технического задания.

- № 3/1ОБ-С от 15.04.2026 Заказчиком был утвержден мотивированный отказ от 20.04.2026 в связи с несоответствием Заявке в документах выданных Заказчиком, адресных ориентиров, выполненных работ, представленных Подрядчиком предоставленного акта.

Согласно пункту 3.1.1. Контракта Подрядчик обязан осуществить качественное и в полном объеме выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Расчетом цен единиц товара, работы, услуги (Приложение № 2 к настоящему Контракту), заявками на производство работ (по форме согласно Приложению № 3 к настоящему контракту), выданными Заказчиком.

Пунктом 6.8. Контракта установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 100 000,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек) (указывается в случае, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей).

26.05.2026 по соглашению сторон контракт расторгнут, контракт переведен в статус «Исполнение прекращено».

При этом, Заказчиком не применены штрафные санкции к Подрядчику, что установлено Контрактом.

В силу пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ, в том числе взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ, а также применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Указанная норма Закона № 44-ФЗ является нормой прямого действия и подлежит применению независимо от установленных условий Контракта.

Однако, в нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Заказчик не применил меры ответственности в отношении Подрядчика по взысканию штрафа за соответствии с разделом 6 Контракта.

Вместе с тем в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, одним из принципов бюджетной системы РФ является принцип эффективности использования бюджетных средств, означающий, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Не предъявление претензий контрагенту признается прямым ущербом для бюджета, который подлежит возмещению.

В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части не применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

В связи с тем, что контроль в отношении соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов) в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, доводы Департамента о том, что допущено нарушение в части неприменения заказчиком мер ответственности в отношении подрядчика по взысканию штрафа в соответствии заключенным контрактом, не подлежали рассмотрению комиссией управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону.

«11) Открытый конкурс в электронной форме № 0358300387625000012 «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных и дворовых территорий, проездов к дворовым территориям на территории Советского района города Ростова-на-Дону в 2025 году»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 20.08.2025.

Максимальное значение цены контракта: 1 825 900,00 руб.

Контракт: от 08.09.2025 № 28.08.2025.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ИП Худяков Е.В.

Цена контракта: 1 825 900,00 руб.

Согласно размещённой информации в ЕИС 17.11.2025 Заказчиком утвержден акт о приемке выполненных работ №1 от 30.10.2025. Оплата принятых работ произведена платежным поручением № 417491 от 02.12.2025.

Согласно пункту 2.10. Контракта с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней оплачивает выполненные работы по цене настоящего Контракта путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

Указанный срок нарушен Заказчиком.

В нарушение ст.34 пункт 13.3 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части нарушения сроков оплаты.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

Нарушение подтвердилось.

В реестре контрактов размещены документы об оплате выполненных работ:

в информации об исполнении контракта № 36168007984 25 000015 0006 (1) от 17.11.2025 – согласно документу о приемке – акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.10.2025, подписанный заказчиком 17.11.2025, оплата: 02.12.2025 (платежное поручение № 417491) на 11 рабочий день.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ нарушен срок оплаты выполненных работ.

Данные действия содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные частью 8 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в части нарушения срока оплаты отдельных этапов исполнения контракта, выполненных работ.

«12) Электронный аукцион № 0358300387625000014 «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детской площадке по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 208/1, Советский район города Ростова-на-Дону в 2025 году»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 28.08.2025.

Максимальное значение цены контракта: 3 474 870,81руб.

Контракт: от 16.09.2025 № 06.09.2025.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ООО «Ростарт медиа»

Цена контракта: 3 474 870,81руб.

Согласно размещённой информации в ЕИС 17.11.2025 Заказчиком утвержден акт о приемке выполненных работ №1 от 30.10.2025. Оплата принятых работ произведена платежным поручением № 417491 от 02.12.2025.

Заказчиком направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) №59.628/2449 по акту о приемке выполненных работ № 1, которое до сих пор не оплачено Подрядчиком.

Есть три способа, чтобы получить неустойку с контрагента, которую он отказался платить.

1. Потребовать сумму неустойки от гаранта, если контрагент обеспечил исполнение контракта независимой гарантией. Сделать это можно, если в условиях самой гарантии нет запрета на такое взыскание (письмо Минфина от 20.05.2022 № 24-06-08/46828, письмо Минэкономразвития от 15.02.2016 № Д28и-416).

2. Удержать деньги из денежного обеспечения контракта.

Заказчик вправе вернуть сумму обеспечения за минусом штрафов и пеней. (письмо Минфина от 20.05.2022 № 24-06-08/46828, от 09.01.2020 № 24-03-07/104).

3. Вычесть неустойку из оплаты по контракту. Правило работает, если такое условие есть в контракте (п. 2 ч. 14 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, подп. «р» п. 10 Правил ведения реестра контрактов из постановления № 60).

При этом, согласно пункту 11.1 установлено, что с учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления электронного аукциона на 25% (двадцать пять процентов), Поставщик представил Заказчику на дату заключения настоящего Контракта обеспечение исполнения настоящего Контракта в форме независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в размере:

- в полтора раза превышающем обеспечение исполнения настоящего Контракта, но не менее чем 10 % (десять процентов) от цены контракта, составляющем 30 % (тридцать процентов) от цены настоящего Контракта – 1 092 363,16 руб. (один миллион девяносто две тысячи триста шестьдесят три рубля 16 копеек).

Подрядчиком представлена независимая гарантия, выданная ПАО «Совкомбанк» от 12.09.2025 № 3554658 на обеспечение исполнения контракта на сумму 1 092 363,16. При этом Заказчиком не списан размер пени из представленного обеспечения. 14.01.2026 Контракт переведен на статус «Исполнение прекращено» (№ 36168007984 25 000005).

Согласно части 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ (часть 4 статьи 96 Закона N 44-ФЗ).

Частью 1.3 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что предусмотренные частью 1 указанной статьи изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом N 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ (часть 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).

Независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней) (пункт 1 Типовой формы независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005).

Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде независимой гарантии, должно обеспечивать все обязательства Поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках исполнения контракта, в том числе по уплате неустоек (штрафов, пеней), а также связанные с увеличением срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части неприменения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

В связи с тем, что контроль в отношении соблюдения предусмотренных Законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов) в соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, доводы Департамента о том, что допущено нарушение в части неприменения заказчиком мер ответственности в отношении подрядчика по взысканию штрафа в соответствии заключенным контрактом, не подлежал рассмотрению комиссией управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону.

«13) Запрос котировок в электронной форме № 0358300387625000015 «Выполнение работ по ликвидации свалочных очагов и несанкционированных свалок, не включенных в Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с территории Советского района города Ростова-на-Дону в 2025 году»

Извещение о проведении закупки опубликовано в ЕИС: 28.08.2025.

Максимальное значение цены контракта: 5 000 000,00 руб.

Контракт: от 09.09.2025 № 04.09.2025.

Поставщик (подрядчик, исполнитель): ООО «ЭКОЦЕНТР».

Цена контракта: 5 000 000,00 руб.

Согласно размещённой информации в ЕИС 20.10.2025 Заказчиком утвержден акт о приемке выполненных работ № ГК2175 от 17.10.2025. Оплата принятых работ произведена платежным поручением № 376263 от 01.11.2025.

Согласно пункту 2.11. Контракта с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней оплачивает выполненные работы по цене настоящего Контракта путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

В нарушение ст.34 пункт 13.3 Закона № 44-ФЗ допущено нарушение в части нарушения сроков оплаты.

Данные действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ».

Нарушение подтвердилось.

В реестре контрактов размещены документы об оплате выполненных работ:

в информации об исполнении контракта №36168007984 25 000016 0014 (3) от 20.10.2025 – согласно документу о приемке – Счет-фактура № ГК-2175 от 17.10.2025, подписанная заказчиком 20.10.2025, оплата: 01.11.2025 (платежное поручение № 376263) на 10 рабочий день.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ нарушен срок оплаты выполненных работ.

Данные действия содержат признаки административного правонарушения, предусмотренные частью 8 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в части нарушения срока оплаты отдельных этапов исполнения контракта, выполненных работ.


Руководствуясь частью 15 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, пунктами 4, 33 Правил осуществления контроля Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать субъекта контроля нарушившим требования части 1 статьи 23, части 13.1 статьи 34, части 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

2. Материалы внеплановой проверки передать должностному лицу отдела экономического контроля управления экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях с целью привлечения к административной ответственности должностных лиц субъекта контроля по выявленным нарушениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Руководитель комиссии



Гонтарева Д.Н.

Члены комиссии:

1.



Ковалева Д.И.

2.



Пятыго А.В.