

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии

		по состоянию на 01.10.2025 г.	Дата	Коды
Наименование получателя субсидии	ТСЖ «Ульяновская, 25»			05.10.2025
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону		Идентификационный номер налогоплательщика	6164145479
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	Основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1379		по Сводному реестру	60315767
Наименование субсидии	Субсидии товариществу собственников жилья «Ульяновская, 25» за счет средств городского бюджета на проведение капитального ремонта кровли после пожара литера А, Б многоквартирного дома по адресу: ул. Ульяновская, 25		по БК <1>	01
Вид документа	0		по БК <2>	60470
Периодичность	квартальная			2

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус <7>)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое <4>	фактическое <5>	прогнозное <6>	плановый <4>	фактически/прогнозный <5>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону»			Штука	796	1			25.12.2025		
Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии товариществу собственников жилья «Ульяновская, 25» за счет средств городского бюджета на проведение капитального ремонта кровли после пожара литер А, Б многоквартирного дома по адресу: ул. Ульяновская, 25			X	X	1			13.01.2025	13.01.2025	
Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта кровли после пожара литер А, Б многоквартирного дома по адресу: ул. Ульяновская, 25 по итогам I квартала отчетного года»			X	X	1			01.04.2025	01.04.2025	
Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта кровли после пожара литер А, Б многоквартирного дома по адресу: ул. Ульяновская, 25 по итогам I полугодия			X	X	1			01.07.2025	01.07.2025	

