

**ОТЧЕТ**  
о реализации плана мероприятий по достижению результатов  
предоставления субсидии

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                              | по состоянию на 01.10.2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дата                                                 | Коды<br>05.10.2025 |
| Наименование<br>получателя субсидии                                                          | ТСН (Ж) «ОБОРОНЫ 81»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Идентификацио<br>нный номер<br>налогоплательщ<br>ика | 6164146634         |
| Наименование<br>главного<br>распорядителя<br>бюджетных средств                               | Департамент жилищно-<br>коммунального хозяйства и<br>энергетики города Ростова-на-Дону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | по Сводному<br>реестру                               | 60315767           |
| Наименование<br>структурного элемента<br>государственной<br>(муниципальной)<br>программы <1> | Основное мероприятие «Развитие<br>жилищно-коммунального<br>хозяйства, энергетики, улучшение<br>экологической обстановки и<br>благоустройство города Ростова-<br>на-Дону»<br>Подпрограмма № 3 «Капитальный<br>ремонт и ремонт многоквартирных<br>домов и муниципального<br>имущества города Ростова-на-<br>Дону», утвержденной<br>постановлением Администрации<br>города Ростова-на-Дону от<br>28.12.2018 № 1379 | по БК <1>                                            | 01                 |
| Наименование<br>субсидии                                                                     | Субсидии товариществу<br>собственников недвижимости<br>(жилья) «ОБОРОНЫ 81» за счет<br>средств городского бюджета на<br>проведение капитального ремонта<br>крыши многоквартирного дома<br>по адресу: ул. Обороны, 81 и<br>строительного контроля за<br>выполнением работ                                                                                                                                        | по БК <2>                                            | 60470              |
| Вид документа                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                    |
| Периодичность                                                                                | квартальная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 2                  |

| Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>                                                                                                                                                                                                                                     | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4> | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4> | Единица измерения <4> |             | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |   |   | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |                       | Сведения об отклонении (статус <7>) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                               | наименование          | код по ОКЕИ |                                                                |   |   | плановый                                                              | фактически/прогнозный |                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                             | 3                                                             | 4                     | 5           | 6                                                              | 7 | 8 | 9                                                                     | 10                    | 11                                  |
| Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону»                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                               | Штука * 796           |             | 1                                                              |   |   | 25.12.2025                                                            |                       |                                     |
| Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии товариществу собственников недвижимости (жилья) «ОБОРОНЫ 81» за счет средств городского бюджета на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Обороны, 81 и строительного контроля за выполнением работ |                                                               |                                                               | X                     | X           | 1                                                              |   |   | 25.06.2025                                                            | 25.06.2025            |                                     |
| Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Обороны, 81 и строительного контроля за выполнением работ по итогам I полугодия отчетного года»                                                                        |                                                               |                                                               | X                     | X           | 1                                                              |   |   | 01.07.2025                                                            | 01.07.2025            |                                     |

|                                                                                                                                                                                                          |  |  |   |   |   |  |  |  |  |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|------------|--|--|
| Контрольная точка «Мониторинг завершения реализации мероприятий по проведению капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Обороны, 81 и строительного контроля за выполнением работ |  |  | X | X | I |  |  |  |  | 10.12.2025 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|------------|--|--|

Председатель ТСН (Ж) «ОБОРОНЫ 81»

(Должность)



Л.И. Стрижкова

(расшифровка подписи)

"2" 10 2025 г.