

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии

	по состоянию на 01.07.2025 г.	Дата	Коды
Наименование получателя субсидии	ТСН (Ж) «ОБОРОНЫ 81»	Идентификационный номер налогоплательщика	05.07.2025 6164146634
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315767
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	Основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1379	по БК <1>	01
Наименование субсидии	Субсидии товариществу собственников недвижимости (жилья) «ОБОРОНЫ 81» за счет средств городского бюджета на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Обороны, 81 и строительного контроля за выполнением работ	по БК <2>	60470
Вид документа	0		
Периодичность	квартальная		2

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки			Сведения об отклонениях (статус <7>)		
			наименование	код по ОКЕИ		плановое <4>	фактическое <5>	прогнозное <6>		плановый <4>	фактический/прогнозный <5>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону»			Штука	796	1			25.12.2025			
Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии товариществу собственников недвижимости (жилья) «ОБОРОНЫ 81» за счет средств городского бюджета на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Обороны, 81 и строительного контроля за выполнением работ			X	X	1			25.06.2025			
Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Обороны, 81 и строительного контроля за выполнением работ по итогам 1 полугодия отчетного года»			X	X	1			01.07.2025			

Контрольная точка «Мониторинг завершения реализации мероприятий по проведению капитального ремонта кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Обороны, 81 и строительного контроля за выполнением работ			X	X	1			10.12.2025		
--	--	--	---	---	---	--	--	------------	--	--

Председатель ТСН (Ж) «ОБОРОНЫ 81»

Л.И. Стрижакова

(должность)

(расшифровка подписи)



" " ____ 20 ____ г.