ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на "01" октября 2025 г.	Дата	01.10.2025
		Дата	30.10.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	603X0842
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	по БК	01
Наименование субсидии	Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждении на праве оперативногог управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы Доступная среда в городе Ростове-на-Дону МБДОУ № 292 Субсидия в целях осуществления строительного контороля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы	по БК	00590

	«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы Доступная среда в городе Ростове-на-Дону МБДОУ № 292	00590
Периодичность	квартальная	3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0

2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая /прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X				
МБДОУ №292	**Результат предоставления субсидии 1:** Количество реализованных Субсидий в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждении на праве оперативного управления в рамках реализации		X	единица	642	100	28,7	3 000 000,00	28.7	100	X	31.12.2025	01.01.2025-30.09.2025	10 450 300,00	X	10 000 000,00	

	муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы Доступная среда в городе Ростове-на-Дону																
	Контрольная точка:1.1: Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказаниия услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	выборуисполнителя проектной документации и Проведена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка:1.2: Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказаниия услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выборуисполнителя		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	100	X	28,7	28,7	X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	проектной документации Проведена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка:1.3: Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказаниия услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выборуисполнителя проектной документации Проведена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка:1.4: Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказаниия услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	-	X	-	0	X	01.10.2025-31.12.2025	-	X	X	X	X

	Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выборуисполнителя проектной документации Проведена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
МБДОУ №292	**Результат предоставления субсидии 2:** Количество реализованных Субсидий в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту,экспертизы результатов устройства объекта																

	имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы Доступная среда в городе Ростове-на-Дону		X	единица	642	100	146 300.00	146 300.00	0	100	X	31.12.2025	01.01.2025-30.06.2025	146 300.00	X	146 300.00	X

	Контрольная точка:2.1 Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказаниия услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имуществ	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка:2.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказаниия услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имуществ	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка:2.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказаниия услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имуществ	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка:2.4 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказаниия услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечечение Услуга оказана (работы выполнены)		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имуществ	единица	642	X	0	X	0	0	X	01.10.2025-31.12.2025	-	X	X	X	X