Акт
внеплановой выездной проверки хода строительства
Этапа 1.1.1. «Трамвайная линия на участке от ул. Жданова до ул. Малиновского» концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону»

17.10.2024

В соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 30.03.2023 № 275 «О заключении концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону» с Обществом с ограниченной ответственностью «Синара – Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» без проведения конкурса», на основании пункта 10.2.1 концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону», в связи с публикацией в СМИ («В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Горожане рассказали, почему недовольны строительством трамвая на Еременко в Ростове», ссылка: https://rostovgazeta.ru/news/2024-10-11/zhiteli-leventsovki-v-rostove-vystupili-protiv-stroitelstva-linii-tramvaya-5219308, 30.08.2024 уполномоченным на проведение проверки лицом:

– Кучеренко Николаем Викторовичем – заведующим сектором развития и инновационных технологий Департамента транспорта города Ростова-на-Дону,

проведена внеплановая выездная проверка участка строительства Этапа 1.1.1. «Трамвайная линия на участке от ул. Жданова до ул. Малиновского» на предмет исполнения концессионером обязательств по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону.

Представители ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» участие в выездной проверке не приняли (уведомление о проведении проверки от 14.10.2024 № 59.36/4159).

На момент проведения проверки выявлено следующее.

По ул. Еременко:

- от ул. Малиновского до пр. Маршала Жукова выполнялись строительно-монтажные работы по укладке дорожной плитки, бордюрного камня, металлических ограждений 9 рабочими, с привлечением 1 ед. техники (экскаватор), спецтехники для укладки плит.

- от пр. Солженицына до ул. Жданова выполнялись строительно-монтажные работы по укладке дорожной плитки, бордюрного камня 4 рабочими с привлечением 1 ед. техники (экскаватор).

На остальных участках рабочие и техника отсутствовали, работы не производились.

По ул. Жданова рабочие и техника отсутствовали, работы не велись.

На пересечении ул. Жданова и ул. Ткачева производились работы по уплотнению балластного слоя, задействовано 4 рабочих, 1 ед. техники (каток).

По ул. Ткачева и по пр. Солженицына рабочие и техника отсутствовали, работы не велись.

На пересечении пр. Солженицына и ул. Еременко выполнялись земляные работы задействовано 4 рабочих, 1 ед. техники (экскаватор).

Фотоматериалы прилагаются.

Заведующий сектором развития
и инновационных технологий Департамента
транспорта города Ростова-на-Дону Н.В. Кучеренко