Акт
внеплановой выездной проверки хода строительства
Этапа 1.1.1. «Трамвайная линия на участке от ул. Жданова до ул. Малиновского» концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону»

09.12.2023

В соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 30.03.2023 № 275 «О заключении концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону» с Обществом с ограниченной ответственностью «Синара – Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» без проведения конкурса», на основании пункта 10.2.1 концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону», в связи с публикацией в СМИ «Как пройдет трамвайная линия из Левенцовки к центру? Показываем на карте» (161.ru от 04.12.2023) (уведомление от 06.12.2023 №59.36/4931), 09.12.2023 с 09-00 до 13-30 уполномоченным на проведение проверки лицом:

– Кучеренко Николаем Викторовичем – заведующим сектором развития и инновационных технологий Департамента транспорта города Ростова-на-Дону;

в присутствии заместителя генерального директора по строительству ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» Афанасова Ивана Геннадьевича,

проведена внеплановая выездная проверка участка строительства Этапа 1.1.1. «Трамвайная линия на участке от ул. Жданова до ул. Малиновского» на предмет исполнения концессионером обязательств по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону.

На момент проведения проверки выявлено:

По ул. Еременко:

– в районе пересечения с пр. Жукова производились работы по переносу водопроводного колодца. Задействовано 6 рабочих.

– в районе пересечения с ул. Еляна на момент обследования производились работы по разработке котлована. Задействован экскаватор, 2 рабочих.

– от пр. Солженицына до ул. Жданова производились работы по планировке песчаного слоя (после расширения котлована на 0,40 м), подготовительные работы для укладки геосинтетического материала. Задействован экскаватор, 2 рабочих.

– в районе пересечения с ул. Жданова велись геодезические работы по разбивке сетей для обустройства опор контактной сети.

На остальных участках рабочие и техника отсутствовали, работы не велись.

По ул. Жданова:

– в районе остановочного комплекса производились работы по подбивке и выправки РШП. Задействовано 6 рабочих.

На остальных участках рабочие и техника отсутствовали, работы не велись.

По ул. Ткачева:

– в районе обустройства обгонного трамвайного пути производилась раскладка элементов стрелочного перевода и РШП, с последующей сборкой. Задействовано 1 единица техники (кран-манипулятор), 6 рабочих.

– в зоне парковки ведется складирование материалов верхнего строения пути (ж/б шпалы, рельсы, щебень) без ограждения.

– в районе пересечения ул. Ткачева и пр. Солженицына в зоне парковки ведется складирование материалов верхнего строения пути (ж/б шпалы, рельсы, щебень) без ограждения.

На остальных участках рабочие и техника отсутствовали, работы не велись.

По пр. Солженицына на момент обследования в 70 метрах от ул. Жданова производились работы по регулировке эпюры трамвайного пути и элементов РШП. Задействовано 2 рабочих.

На остальных участках рабочие и техника отсутствовали, работы не велись.

В районе рабочего городка производились работы по сборке РШП. Задействовано 6 рабочих 1 ед. техники (автокран).

Фотоматериалы прилагаются.

Заведующий сектором развития
и инновационных технологий
Департамента транспорта
города Ростова-на-Дону Н.В. Кучеренко