Акт
внеплановой выездной проверки на предмет соответствия выполняемых работ по этапу 1.1.1 «Трамвайная линия на участке от ул. Жданова до ул. Малиновского» проектной документации проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону»

25.10.2023

В соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 30.03.2023 № 275 «О заключении концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону» с Обществом с ограниченной ответственностью «Синара – Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» без проведения конкурса», на основании пункта 10.2.1 концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону», в связи с публикацией в СМИ «Вдоль будущей трамвайной линии в Ростове на Еременко начали вырубать деревья» (Rostov-gazeta.ru от 16.10.2023), комиссией в составе уполномоченных на проведение проверки лиц:

– Лисичкина Александра Сергеевича – заместителя директора Департамента транспорта города Ростова-на-Дону;

– Кучеренко Николая Викторовича – заведующего сектором развития и инновационных технологий Департамента транспорта города Ростова-на-Дону;

– Белана Дмитрия Юрьевича – начальника отдела эксплуатации Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону;

– Колесникова Владимира Сергеевича – начальника отдела организации дорожного движения Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону;

– Карагодина Дмитрия Ивановича – заведующего сектором по ремонту, реконструкции и строительству отдела автомобильных дорог МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»,

проведена внеплановая выездная проверка с 20.10.2023 по 25.10.2023 на предмет соответствия выполняемых работ по этапу 1.1.1 «Трамвайная линия на участке от ул. Жданова до ул. Малиновского» проектной документации.

В результате проверки производства работ выявлено:

1. По просп. Солженицына от ул. Еременко в сторону ул. Ткачева, по ул. Еременко от пр. Солженицына до ул. Жданова и по ул. Ткачева от пр. Солженицына до ул. Жданова на момент проверки (20.10.2023 с 11-00 до 13-15) строительные работы не производились, техника и рабочие отсутствовали.

2. По ул. Еременко от кольца пр. Солженицына на расстоянии 30 метров в сторону ул. Малиновского осуществлялись земляные работы, задействован 1 экскаватор.

3. По ул. Жданова осуществлялось уплотнение песчаного слоя легким катком (1 ед.).

В результате осмотра выполненных работ выявлено:

1. По ул. Еременко от пр. Солженицына до ул. Жданова, вместо предусмотренных проектной документацией футляров защитных для подземных инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, ливневая канализация), произведена укладка бетонных плит над трубопроводом ливневой канализации без выполнения подготовительных работ (организация песчаной подушки), что противоречит проектным решениям.

2. По просп. Солженицына, ул. Ткачева, ул. Жданова на земполотно планируемого трамвайного пути, частично выполнена засыпка бутовым камнем, что противоречит утвержденной проектной документацией и проектным решениям.

Фотоматериалы прилагаются.

Заместитель директора
Департамента транспорта
города Ростова-на-Дону А.С. Лисичкин

Заведующий сектором развития
и инновационных технологий
Департамента транспорта
города Ростова-на-Дону Н.В. Кучеренко

Начальник отдела эксплуатации
Департамента автомобильных дорог
и организации дорожного движения
города Ростова-на-Дону Д.Ю. Белан

Начальник отдела организации
дорожного движения
Департамента автомобильных дорог
и организации дорожного движения
города Ростова-на-Дону В.С. Колесников

Заведующий сектором по ремонту,
реконструкции и строительству
отдела автомобильных дорог МКУ «Дирекция
по строительству объектов транспортной
инфраструктуры города Ростова-на-Дону» Д.И. Карагодин