Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»
на 2026 год по итогам 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 9 920 242,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9 948 811,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 5 023 493,2 тыс. рублей или 50,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;

Муниципальный проект – «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) **муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)»** по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 266 248,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 266 248,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 266 247,7 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Проект завершен досрочно, показатель достигнут.

В рамках муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть «(Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»» в 2026 году выполнено мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций».

Достижение задачи муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» оценивается на основании 1 контрольной точки, которая достигнута досрочно.

Произведена оплата за выполненные работы в полном объеме.

На реализацию мероприятий (результатов) **муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 309 086,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 996 278,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 1 153 027,9 тыс. рублей или 38,5 процента.

В рамках муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя ежеквартально (нарастающим итогом), риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них», завершение которого запланировано на конец 2027 года.

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 10 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки в установленный срок:

Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте (контрольная точка 1.1.К.3);

Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте (контрольная точка 1.1.К.4);

Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте (контрольная точка 1.1.К.5).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам 9 месяцев не достигнуто 4 контрольных точки:

Размещена конкурсная документация на выполнение работ (контрольная точка 1.1.К.1). Не размещена конкурсная документация на выполнение работ в связи с отсутствием финансирования.

Контракт заключен на выполнение работ (контрольная точка 1.1.К.2). Контракты не заключены в связи с отсутствием финансирования.

Работы по контракту выполнены (контрольная точка 1.1.К.6). Работы по контракту не выполнены в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией, будут применены штрафные санкции.

Произведена оплата за выполненные работы (Контрольная точка 1.1.К.7). Оплата за выполненные работы не произведена в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией, будут применены штрафные санкции.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 956 164,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 024 505,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 623 477,8 тыс. рублей или 60,9 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) «Обеспечено повышение доступности и качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону», завершение которого запланировано на конец года.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на- Дону» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года 1 контрольная точка достигнута в срок, 1 контрольная точка с нарушением срока, 1 контрольная точка не достигнута.

Заключены 25 соглашений в установленный срок, в 3 квартале заключено 1 соглашение, в связи с получением дополнительных ассигнований по решению Ростовской-на-Дону Городской Думы (контрольная точка 1.1).

Подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий (контрольная точка 1.2).

В связи с досрочным расторжением Концессионного соглашения «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону» по соглашению сторон, контрольная точка 1.4 не будет исполнена.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 5 022 084,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 291 741,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 2 752 341,7 тыс. рублей или 52,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» оценивается на основании 43 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 28 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 26 контрольных точек.

Размещена конкурсная документация на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в нормативное состояние (контрольная точка 1.1).

Заключено 268 муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в нормативное состояние, на сумму 2 732 033,8 тыс. рублей (контрольная точка 1.2).

Выполнены работы по контрактам на сумму 1 838 745,7 тыс. рублей (контрольная точка 1.3).

Произведена оплата по контрактам на сумму 1 838 745,7 тыс. рублей (контрольная точка 1.4).

Размещена конкурсная документация на выполнение работ на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков (контрольная точка 2.1).

Заключено 34 муниципальный контракт на выполнение работ на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков» на сумму 309 802,8 тыс. рублей (контрольная точка 2.2).

Выполнены работы по контрактам на сумму 227 228,4 тыс. рублей (контрольная точка 2.3).

Произведена оплата по контрактам на сумму 227 228,4 тыс. рублей (контрольная точка 2.4).

Размещена конкурсная документация на выполнение работ проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них (контрольная точка 3.1).

Заключено 69 муниципальных контракта на выполнение работ по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них на сумму 1 750 798,3 тыс. рублей (контрольная точка 3.2).

Выполнены работы по контрактам на сумму 686 367,6 тыс. рублей (контрольная точка 3.3).

Произведена оплата по контрактам на сумму 686 367,6 тыс. рублей (контрольная точка 3.4).

Достижение 15 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 366 659,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 370 038,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 228 398,1 тыс. рублей или 61,7 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец года. Контрольные точки по данным мероприятиям не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения показателей, одна контрольная точка достигнута с нарушением срока.

Риск не реализации мероприятий и не достижения показателей по итогам года отсутствует.