Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону
«Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону»

на 2026 год по итогам 1 квартала 2026 года

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2017 № 1361.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 459 811,8 тыс. рублей (в соответствии с актуальной редакцией муниципальной программы), сводной бюджетной росписью – 352 975,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;

Муниципальный проект – «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба»;

Муниципальный проект – «Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону»;

Муниципальный проект – «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей на конец текущего года, из которых 1 показатель достигнут ранее запланированного срока.

Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проектным решениям на соответствие требованиям технических регламентов от 26.01.2026 № 5-15-1-0002-26.

На реализацию мероприятий (результатов) **муниципального проекта** «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 311 020,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 72 832,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

В рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для

жизни» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей на конец текущего года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи муниципального проекта «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок.

Разработана конкурсная документация на выполнение работ.

Плановый срок достижения КТ – 30.03.2026, фактический срок достижения КТ – 18.03.2026.

Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **муниципального проекта** «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 30 358,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30 358,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года отсутствует, так как оплата проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 1/1а» планируется во II квартале.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрен 1 показатель, который достигнут ранее запланировано срока.

Муниципальным проектом предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого планируется по итогам полугодия.

Достижение задачи муниципального проекта оценивается на основании 4 контрольных точек. По итогам I квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2, позже установленного срока – 1.

26.12.2025 получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по инженерным изысканиям и результатам обследования (Контрольная точка «Выполнены инженерные изыскания»).

26.01.2026 получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проектным решениям на соответствие требованиям технических регламентов (Контрольная точка «Разработана проектная документация»).

31.03.2026 получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта (Контрольная точка «Проведена экспертиза по проверке определения сметной стоимости»).

Достижение 1 контрольной точки запланировано по итогам полугодия.

На реализацию мероприятий (результатов) **муниципального проекта** «Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 114 321,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 229 494,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи муниципального проекта «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 5 контрольных точек.

Достижение контрольных точек начинается со 2 квартала 2026 года.

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **муниципального проекта** «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 4 111,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20 290,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.

Достижение задачи муниципального проекта «Благоустроены территории города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» оценивается на основании 4 контрольных точек.

Достижение контрольных точек начинается со 2 квартала 2026 года.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.