Отчёт по мероприятиям по улучшению качества питьевой воды АО "Ростовводоканал" за 2024 год

млн. руб. с НДС

№ п/п	Наименование компонента	Стоимость реализации	Стоимость работ, млн. руб. с НДС		Достигаемые результаты
			План 2024	Факт 2024г.	
1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов*	10 198,73	5 695,88**	522,51	
2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения*	2 142,04	373,35**	0,00	
3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения*	3 791,16	1 665,58**	815,52	
4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения*	34,53	34,53	0,00	
5	Строительство блока стабилизации и умягчения воды на Александровских очистных сооружениях водопровода	717,97	717,97	0,00	Повышение качества очистки воды
6	Реконструкция БОС-2 на Александровских ОСВ 2,3 в г. Ростове-на-Дону	837,45	0,00	0,00	Повышение эффективности очистки воды
7	Вывод из работы технологических ёмкостей ОСВ-1	174,04	0,00	0,00	
8	Капитальный ремонт водопроводных сетей в рамках производственных программ АО "Ростовводоканал", ориентировочная протяженность до 10 км/год	1 339,00	171,32	279,46	Снижение вероятности повторного загрязнения питьевой воды при транспортировке
9	Капитальный ремонт 2-х площадок водопроводных очистных сооружений ОСАВ и ОСЦВ (в т.ч. скорые фильтры, горизонтальные отстойники, оборудование и запорная арматура)	106,99	3,85	18,38	Повышение качества очистки воды
10	Разработка технологии удаления избыточной жесткости и солесодержания из Донской воды в условиях водоподготовки на очистных сооружениях АО "Ростовводоканал"***	3,52	1,76	1,76	Повышение качества очистки воды
11	Изготовление и проведение испытаний пилотной установки выбранной технологии: Удаление избыточной жесткости и солесодержания из Донской воды в условиях водоподготовки на очистных сооружениях АО "Ростовводоканал"***	7,20	5,04		Повышение качества очистки воды
	Итого:	19 352,62	8 669,28	1 637,63	

* - Принимая во внимание, что источником финансирования мероприятий является плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выполнение плана по финансированию мероприятий напрямую зависит от факта обращений заявителей на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и фактических поступлений денежных средств от заявителей в рамках заключенных договоров на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

** - 21.03.2024г. Региональная служба по тарифам Ростовской области постановлением № 33 утвердило корректировку инвестиционной программы АО «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833), г. Ростов-на-Дону, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017-2025 годы, с выделением I этапа 2017-2018 годы, II этапа – 2019-2025 годы, в которой определен перечень мероприятий на 2024-2025гг.

*** - Не облагается НДС

Первый заместитель Генерального директора АО "Ростовводоканал" И.А. Радушева

Заместитель Генерального директора - главный инженер АО "Ростовводоканал" А.И. Тараско

Директор производственно-технического департамента АО "Ростовводоканал" А.О. Северин

Директор технологического департамента АО "Ростовводоканал" И.А. Тронь