

04-09.2026 № 59.4-МТ/22

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Администрации
города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре
_____ А.В. Дикун
«__» _____ года

ПАСПОРТ
Муниципального проекта
«Создание условий для осуществления погребения»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Создание условий для осуществления погребения	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026*	29.12.2026
Куратор муниципального проекта	Дикун Андрей Васильевич	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре		
Руководитель муниципального проекта	Червяченко Юрий Викторович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Сычев Виктор Викторович	Заместитель директора Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по строительству		
Участники муниципального проекта	Волобуев Виктор Александрович	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону		

*Муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство кладбища города Ростова-на-Дону на территории Мясниковского района Ростовской области (2 очередь)» | этап от 29.01.2025.

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача «Обеспечены условия для осуществления потребления»											
1.1	Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ	МП	ед.	-	2024	1	-	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Обеспечены условия для осуществления потребления»						
1.1	Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ	МП	ед.	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципальной программы
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Задача «Обеспечены условия для осуществления потребления»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы новые места потребления»	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	1	-	-	Строительство объекта	Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ
Кладбище: - административная зона (бытовой корпус), зона захоронений на 79,5 тысяч погребений, ритуальная зона, входная зона, хозяйственная зона, устройство сетей инженерно-технического обеспечения.										

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Обеспечены условия для осуществления потребления»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы новые места потребления» (всего), в том числе:	1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3
1.1.1.	Местный бюджет	1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3
Местный бюджет		1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3

6. Дополнительная информация <1>

<1> Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Обеспечены условия для осуществления потребления»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы новые места потребления»	01.01.2026	29.12.2026	Черевченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Завершены строительно-монтажные работы»	X	27.10.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Акт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2.	Контрольная точка «Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации (ЗОС)»	X	27.10.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Заключение Региональной службы государственного строительного надзора	Информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	27.11.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Информационная система отсутствует

1.1.К.4. Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	X	29.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
---	---	------------	--	---------------------	---

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей								
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств		Всего на 2026 год	из них из средств				
										ФБ	ОБ		ФБ	ОБ			
1.	Задача «Обеспечены условия для осуществления потребления»																
1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы новые места погребения»								Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3	1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3
1.1.1	Строительство кладбища города Ростова-на-Дону на территории Мясниковского района Ростовской области (2 очередь) 1 этап	Строительство	Мясниковский район, Ростовская область	ед.	79500	01.01.2026	29.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3	1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3	
ИТОГО:									1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3	1 230 567,3	0,0	0,0	1 230 567,3	