

59.7-МП/25 от 22.06.2026

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам


« 22 » июня 2026 года
Н.О. Симаченко

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Иной региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области»			
Краткое наименование муниципального проекта	Развитие спортивной инфраструктуры	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	30.12.2030
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталия Олеговна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Браславский Денис Александрович	начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Чернышов Андрей Александрович	заместитель начальника - начальник отдела физкультурной и спортивной работы Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Гулаков Алексей Константинович	директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»		
	Денисенко Евгений Владимирович	директор МБУ ДО «СШ № 12»		
	Смирнов Юрий Владимирович	директор МБУ ДО «СШ № 13»		
	Ногаев Иван Давидович	директор МБУ «ЦФКС»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие физической культуры и спорта		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта <1>

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастаю- щий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»												
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-
1.2.	Количество созданных «умных» площадок	МП	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-
1.3.	Количество поставленного спортивного оборудования	МП	ед.	-	2025	1	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году <1>

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»						
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	-	-	2

1.2.	Количество созданных «умных» площадок	МП	ед.	-	-	-	2
1.3.	Количество поставленного спортивного оборудования	МП	ед.	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество реализованных инициативных проектов
Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных для жителей города проблем												
1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество созданных «умных» спортивных площадок
Число мероприятий, направленных на увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов												

1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	1	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество поставленного спортивного оборудования
Число мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом												

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта <2>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты» (всего), в том числе:	7 987,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7 987,5
1.1.1.	Областной бюджет	5 303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 303,5
1.1.2.	Местный бюджет	2 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 684,0
1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» (всего), в том числе:	156 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 500,0
1.2.1.	Федеральный бюджет	119 202,6	0,0	0,0	0,0	0,0	119 202,6
1.2.2.	Областной бюджет	18 906,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18 906,8
1.2.3.	Местный бюджет	18 390,6	0,0	0,0	0,0	0,0	18 390,6
1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование» (всего), в том числе:	3 101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 101,2
1.3.1.	Федеральный бюджет	2 455,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 455,8
1.3.2.	Областной бюджет	457,8	0,0	0,0	0,0	0,0	457,8

1.3.3	Местный бюджет	187,6	0,0	0,0	0,0	0,0	187,6
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		167 588,7	0,0	0,0	0,0	0,0	167 588,7
Федеральный бюджет		121 658,4	0,0	0,0	0,0	0,0	121 658,4
Областной бюджет		24 668,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24 668,1
Местный бюджет		21 262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21 262,2

6. Дополнительная информация

<1> Значение показателей и <2> объемов финансирования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по мероприятиям 1.1-1.3 будут скорректированы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 490 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»

	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»			по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»	муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»	Закупочная документация (извещение о проведении закупки (конкурса, запроса котировок или аукциона) и т.д.)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович,	Муниципальный контракт (договор)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

				директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»		
1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»	Акт выполненных работ/услуг (акт приема- передачи)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.1.К.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	X	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»	Платежное поручение	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Закупочная документация (извещение о проведении закупки (конкурса, запроса котировок или аукциона) и т.д.)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Муниципальный контракт (договор)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Акт выполненных работ/услуг (акт приема-передачи)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

1.2.К.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	X	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Платежное поручение	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-	X
1.3.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	ГИИС «Электронный бюджет»

1.3.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Закупочная документация (извещение о проведении закупки (конкурса, запроса котировок или аукциона) и т.д.)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Муниципальный контракт (договор)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Акт выполненных работ/услуг (акт приема-передачи)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

1.3.К.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	X	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Платежное поручение	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
----------	--	---	------------	--	---------------------	--

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей									
				Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на 2026 год	из них из средств				
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ		
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»																	
1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»								Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	156 500,0	119 202,6	18 906,8	18 390,6	156 500,0	119 202,6	18 906,8	18 390,6	
1.1.1.	Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа	созданы	г. Ростов-на-Дону, ул. Российская , 2	ед.	1	01.01.2026	30.12.2026	Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	11 451,7	9 840,0	885,9	725,8	11 451,7	9 840,0	885,9	725,8		

1.1.2.	Физкультурно-оздоровительный комплекс	создани е	г. Ростов-на-Дону, кадастровый номер 61:44:0020 322:3339	ед.	1	01.01.2026	30.12.2026	Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»	145 048,3	109 362,6	18 020,9	17 664,8	145 048,3	109 362,6	18 020,9	17 664,8
1.2.	Мероприятие (результат) «Поставлено спортивное оборудование»							Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	3 101,2	2 455,8	457,8	187,6	3 101,2	2 455,8	457,8	187,6
1.2.1.	Спортивная площадка ГТО	создани е	г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, рядом с домом № 6	ед.	1	01.01.2026	30.12.2026	Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	3 101,2	2 455,8	457,8	187,6	3 101,2	2 455,8	457,8	187,6
ИТОГО:									159 601,2	121 658,4	19 364,6	18 578,2	159 601,2	121 658,4	19 364,6	18 578,2

Браславский Д.А.