

06.03.2026 № 594-МП/9

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Администрации
города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре
_____ А.В. Дикун
«__» _____ года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным
и подлежащего сносу или реконструкции»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	30.12.2026
Куратор муниципального проекта	Дикун Андрей Васильевич	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре		
Руководитель муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Шморгун Валерий Александрович	Заместитель директора Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по реализации жилищных программ		
Участники муниципального проекта	Бражникова Инна Александровна	Начальник отдела по переселению из аварийного фонда		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Обеспечены безопасные условия проживания граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»										
1.1	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда	МП	семей	192	2023	140	_*	_*	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	АИС «Реформа ЖКХ»
1.2.	Площадь расселенного аварийного фонда	РП	тыс. кв.м	7,4	2023	4,0	_*	_*	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	АИС «Реформа ЖКХ»

* финансирование мероприятий не предусмотрено

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Обеспечены безопасные условия проживания граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»						
1.1.	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда	МП	семей	-	-	-	140
1.2.	Площадь расселенного аварийного фонда	РП	тыс. кв.м	-	-	-	4,0

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Обеспечены безопасные условия проживания граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»									
1.1.	Мероприятия (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащему сносу или реконструкции»	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону	семей	192	2024	140	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	1.1. Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда 1.2. Площадь расселенного аварийного фонда

В рамках расселения жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции проводятся мероприятия по изъятию жилых помещений для муниципальных нужд путем заключения соглашений или на основании вступивших в законную силу судебных решений, предоставление по договору социального найма приобретенных благоустроенных жилых помещений либо свободного муниципального фонда.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Обеспечены безопасные условия проживания граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»				
1.1.	Мероприятия (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащему сносу или реконструкции» (всего), в том числе:	207 109,4	0,0	0,0	207 109,4
1.1.1.	Местный бюджет	207 109,4	0,0	0,0	207 109,4
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		207 109,4	0,0	0,0	207 109,4
Местный бюджет		207 109,4	0,0	0,0	207 109,4

6. Дополнительная информация ^{<1>}

^{<1>} Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Обеспечены безопасные условия проживания граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»					
1.1.	Мероприятия (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащему сносу или реконструкции»	01.01.2026	30.12.2026	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным»	X	30.06.2026*	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Соглашение или судебное решение	Информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятное жилое помещение»	X	30.09.2026**	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Выписка из ЕГРН	rosreestr.gov.ru Электронные услуги и сервисы Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
1.1.К.3.	Контрольная точка «Выплачено возмещение за изъятное жилое помещение»	X	30.12.2026	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации	Платежное поручение	Информационная система отсутствует

				строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
--	--	--	--	---	--	--

*Соглашения об изъятии жилых помещений заключаются до конца года, в котором реализуется мероприятие, по мере предоставления собственниками документов. Решения суда также финансируются по мере вынесения и вступления в законную силу и предоставления банковских реквизитов собственников.

**Регистрация права муниципальной собственности на изымаемое жилое помещение осуществляется по мере заключения соглашений об изъятии жилых помещений и выплате возмещения на основании судебного решения.

