


59.7 - МП/47 от 16.10.2025

59.5 - МП/3

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам


А.В. Вихтоденко
«16» 10 2025 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2028
Куратор муниципального проекта	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам			
Руководители муниципального проекта	начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону			
Администраторы муниципального проекта	заместитель начальника – начальник отдела развития инфраструктуры отрасли Управления культуры города Ростова-на-Дону			
Участники муниципального проекта	директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону; директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»; президент общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сокол» (далее – ООО «Группа компаний «Сокол»)			
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области			
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя			Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год		2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»												
1.1.	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	2024	1	1	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-	
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	МП	ед.	-	2024	-	-	1	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-	

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»						
1.1.	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	-	-	1
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры <1>	МП	ед.	-	-	-	-

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	1	1	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы
Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации и разработка рабочей документации по объектам: «Строительство МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 3/у 24а» (2026 год); «Центр культурного развития на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0082615:22792 в микрорайоне «Суворовский» (2027 год) при условии выделения средств ОБ на финансирование										
1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	-	-	1	Строительство (реконструкция, техническое переворужение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
Выполнение работ по объекту: «Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Варганина Геворка Андреевича» (2028 год)										

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности» (всего), в том числе:	12 931,7	24 569,4	0,0	37 501,1
1.1.1.	Местный бюджет	12 931,7	24 569,4	0,0	37 501,1
1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону» всего, в том числе:	172 927,1	202 540,8	0,0	375 467,9
1.2.1.	Внебюджетные источники <2>	172 927,1	202 540,8	0,0	375 467,9
	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	185 858,8	227 110,2	0,0	412 969,0
	Местный бюджет	12 931,7	24 569,4	0,0	37 501,1
	Внебюджетные источники	172 927,1	202 540,8	0,0	375 467,9

6. Дополнительная информация

<1> Достижение значения по показателю 1.2. муниципального проекта запланировано в 2028 году;
 <2> Объемы финансирования из внебюджетных источников на очередной 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов по мероприятию 1.2 будут скорректированы в ходе выполнения работ.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»	01.01.2026	31.12.2027	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Заключение государственной экспертизы	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам»	X	31.03.2026 30.06.2026 *	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Муниципальный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2.	Контрольная точка «Выполнены инженерные изыскания и проектные работы по объектам»	X	30.10.2026 30.06.2027	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Отчеты по инженерным изысканиям	Информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведена экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»	X	15.12.2026 30.09.2027	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Заключение государственной экспертизы	Информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата проектных работ»	X	30.12.2026 30.12.2027	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»	01.01.2026	31.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	Х
1.2.К.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 3 месяцев каждого года)»	Х	31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогам I полугодия каждого года)»	Х	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	Х	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогам каждого года)»	Х	28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора

* при условии выделения средств областного бюджета на софинансирование проектных работ на 2027 год

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей								
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них		Всего на 2026 год	из них				
										ФБ	ОБ		ФБ	ОБ	МБ	МБ	
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»																
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»								Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	37 501,1	0,0	0,0	37 501,1	12 931,7	0,0	0,0	12 931,7
1.1.1.	Строительство МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, з/у 24а (проектно-изыскательские работы)	Проектирование	г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, з/у 24а	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	12 931,7	0,0	0,0	12 931,7	12 931,7	0,0	0,0	12 931,7	
1.1.2.	Центр культурного развития на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0082615:22792 в микрорайоне «Суворовский» (проектно-изыскательские работы)	Проектирование	2 мкр. «Суворовский»	-	-	01.01.2026	31.12.2027	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	24 569,4	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	0,0	

1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»						Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	375 467,9	0,0	0,0	0,0	172 927,1	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.	Создание имени Советского ветерана Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Вартанана Геворка Андреевича	Строитель- ство	г. Ростов- на-Дону, ул. Серафимовича, 70	-	-	01.01.2026 **	31.12.2028	Президент ООО «Группа компаний «Сокол»	375 467,9	0,0	0,0	0,0	172 927,1	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:									412 969,0	0,0	0,0	37 501,1	185 864,8	0,0	0,0	12 931,7

** в связи с соглашением о намерениях от 14.03.2023 б/н между Управлением культуры города Ростова-на-Дону и ООО «Группа компаний «Сокол», а также на основании инвестиционного плана финансирования мероприятия 1.2.1. работы по созданию музея начались с 01.01.2024.