УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному
хозяйству
_____С.В. Марченко
«14» 03 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»			
Краткое наименование муниципального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Марченко Станислав Викторович	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству		
Руководитель муниципального проекта	Мноян Ашот Арсенович	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Шевцов Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (по вопросам благоустройства)		
Участники муниципального проекта	Матиосов Владимир Сергеевич	Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Формирование современной городской среды на территории Ростовской области		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»												
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	РП в НП	ед.	1	2024	1	-<1>	-<3>	-<5>	-<7>	Нет	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	-
1.2.	Доля благоустроенных общественных территорий	МП	%	0,943	2024	0,819	-<2>	-<4>	-<6>	-<8>	Нет	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	РП в НП	ед.	-	-	-	1
1.2.	Доля благоустроенных общественных территорий	МП	%	-	-	-	0,819

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону	усл. ед.	1	2024	1	1	1	-<9>	-<10>	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	1.1.Количество благоустроенных общественных территорий 1.2.Доля благоустроенных общественных территорий
В рамках благоустройства общественных территорий проводятся следующие мероприятия: озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек; освещение территорий, в том числе декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.												

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» (всего), в том числе:	72 832,6	72 038,8	72 038,8	0,0	0,0	216 910,2
1.1.1.	Федеральный бюджет	68 600,0	68 600,0	68 600,0	0,0	0,0	205 800,0
1.1.2.	Областной бюджет	1 400,0	2 121,7	2 121,7	0,0	0,0	5 643,4
1.1.3.	Местный бюджет	2 832,6	1 317,1	1 317,1	0,0	0,0	5 466,8
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		72 832,6	72 038,8	72 038,8	0,0	0,0	216 910,2
Федеральный бюджет		68 600,0	68 600,0	68 600,0	0,0	0,0	205 800,0
Областной бюджет		1 400,0	2 121,7	2 121,7	0,0	0,0	5 643,4
Местный бюджет		2 832,6	1 317,1	1 317,1	0,0	0,0	5 466,8

6. Дополнительная информация

<1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8> Показатели будут добавлены после определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2027 – 2030 гг.

<9>, <10> Значения результата будут добавлены после выделения финансирования на 2029-2030 гг.

<11> План реализации муниципального проекта будет откорректирован после выделения финансирования, а также определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2029-2030 гг.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	01.01.2026	31.12.2028<11>	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики	Акт приемки объекта благоустройства	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Разработана конкурсная документация на выполнение работ»	X	30.03.2026 30.03.2027 30.03.2028	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Проект муниципального контракта	Информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»	X	30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Извещение	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Контракт заключен»	X	30.05.2026	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	Муниципальный контракт на выполнение работ	Единая информационная система в сфере закупок

			30.05.2027 30.05.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		
1.1.К.4.	Контрольная точка «Отчет о ходе реализации мероприятия за 1 полугодие отчетного года»		15.07.2026	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района		
		X	15.07.2027 15.07.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Отчет	Информационная система отсутствует
1.1.К.5.	Контрольная точка «Мониторинг выполнения работ по благоустройству общественных территорий за 9 месяцев отчетного года»	X	15.10.2026 15.10.2027 15.10.2028	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Отчет	Информационная система отсутствует
1.1.К.6.	Контрольная точка «Работы по контракту выполнены»	X	01.11.2026 01.12.2027 01.12.2028	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Акт приемки объекта благоустройства	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.7.	Контрольная точка «Произведена оплата»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

				Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		
1.1.К.8.	Контрольная точка «Отчет о ходе реализации мероприятия по итогам отчетного года»		30.12.2026	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	Отчет	Информационная система отсутствует
		X	30.12.2027 30.12.2028	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону		

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на текущий год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
1.	Задача «Благоустроены общественные территории города Ростова-на-Дону»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»							Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону	72 832,6	68 600,0	1 400,0	2 832,6	72 832,6	68 600,0	1 400,0	2 832,6
1.1.1.	Благоустройство Сквера строителей по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 81	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 81	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Матиосов В.С., директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	72 832,6	68 600,0	1 400,0	2 832,6	72 832,6	68 600,0	1 400,0	2 832,6
ИТОГО:									72 832,6	68 600,0	1 400,0	2 832,6	72 832,6	68 600,0	1 400,0	2 832,6