29.06.2026 № 59.4-МП/17

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре
_____ А.В. Дикун
«29» 06 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие общего образования»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие общего образования	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	30.12.2027
Куратор муниципального проекта	Дикун Андрей Васильевич	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре		
Руководитель муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Сычев Виктор Викторович	Заместитель директора Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по строительству		
Участники муниципального проекта	Волобуев Виктор Александрович	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Созданы условия для расширения сети объектов дошкольного и общего образования города Ростова-на-Дону»										
1.1	Количество объектов образования, по которым выполнен капитальный ремонт	МП	ед.	1	2025	-	1	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-
1.2	Количество построенных объектов образования	МП	ед.	-	2025	-	1	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-
1.3	Количество объектов образования, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	2025	3	–	–	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для расширения сети объектов дошкольного и общего образования города Ростова-на-Дону»						
1.1	Количество объектов образования, по которым выполнен капитальный ремонт	МП	ед.	-	-	-	-
1.2	Количество построенных объектов образования	МП	ед.	-	-	-	-
1.3.	Количество объектов образования, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	2	1	-

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Созданы условия для расширения сети объектов дошкольного и общего образования города Ростова-на-Дону»									
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Выполнено проектирование и капитальный ремонт объектов дошкольного и общего образования»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	ед.	1	2025	-	1	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество объектов, по которым выполнен капитальный ремонт

1.2.	Мероприятие (результат) 2 «Выполнено проектирование, строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	ед.	-	2025	3	1	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество построенных объектов образования Количество объектов образования, по которым выполнены проектные работы
1.3.	Мероприятие (результат) 3 «Выполнена консервация незавершенного строительством капитального объекта»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	ед.	-	2025	1	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	–

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Созданы условия для расширения сети объектов дошкольного и общего образования города Ростова-на-Дону»				
1.1	Мероприятие (результат) 1 «Выполнено проектирование и капитальный ремонт объектов дошкольного и общего образования»	15 371,5	65 776,9	0,0	81 148,4
1.1.1	Местный бюджет	15 371,5	65 776,9	0,0	81 148,4
1.2	Мероприятие (результат) 2 «Выполнено проектирование, строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования»	102 440,5	90 027,1	0,0	192 467,6
1.2.1	Местный бюджет	102 440,5	90 027,1	0,0	192 467,6
1.3.	Мероприятие (результат) 3 «Выполнена консервация незавершенного строительством капитального объекта»	1 916,6	0,0	0,0	1 916,6
1.3.1.	Местный бюджет	1 916,6	0,0	0,0	1 916,6
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		119 728,6	155 804,0	0,0	275 532,6
Местный бюджет		119 728,6	155 804,0	0,0	275 532,6

6. Дополнительная информация [1]

[1] Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель *(ФИО, должность)*	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для расширения сети объектов дошкольного и общего образования города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Выполнено проектирование и капитальный ремонт объектов дошкольного и общего образования»	01.01.2026	30.12.2027	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Произведена оплата технологического присоединения к сетям детского сада по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 18/1»	X	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2.	Контрольная точка* «Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт бассейна по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская,12 б (МБОУ «Школа №84»)	X	01.07.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Муниципальный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка* «Завершен капитальный ремонт объекта»	X	30.11.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта	Информационная система отсутствует

1.1.К.4.	Контрольная точка* «Произведена оплата выполненных работ»	X	30.12.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.	Мероприятие (результат) 2 «Выполнено проектирование, строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования»	01.01.2026	30.12.2027	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	X	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Произведена оплата судебных расходов по объекту «Строительство общеобразовательной организация на 1340 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с. п. 1-22»	X	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону	Платежное поручение	Информационная система отсутствует
1.2.К.2.	Контрольная точка «Произведена оплата проектных работ по объекту: «Строительство детского сада на 200 мест в районе военного городка № 140 города Ростова-на-Дону (с.п. 2-3)»	X	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону	Платежное поручение	Информационная система отсутствует
1.2.К.3.	Контрольная точка «Произведена оплата проектных работ по объекту: «Строительство детского сада на 250 мест в районе военного городка № 140 города Ростова-на-Дону (с.п. 3-1)»	X	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону	Платежное поручение	Информационная система отсутствует
1.2.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата проектных работ по объекту: «Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1600 учащихся в границах: пр-т Ленина – пр-т Михаила Нагибина – ул. Ленина»	X	30.10.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону	Платежное поручение	Информационная система отсутствует
1.2.К.5.	Контрольная точка «Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ на строительство дошкольной образовательной организации по адресу:	X	30.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону	Положительное заключение государственной экспертизы	Информационная система отсутствует

	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки»					
1.2.К.6.	Контрольная точка* «Заключен муниципальный контракт на завершение строительства детского дошкольного учреждения по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45б»	X	01.04.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону	Муниципальный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.7.	Контрольная точка* «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	X	30.11.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Информационная система отсутствует
1.2.К.8	Контрольная точка* «Произведена оплата выполненных работ»	X	30.12.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.	Мероприятие (результат) 3 «Выполнена консервация незавершенного строительством капитального объекта»	16.06.2026	30.12.2026	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	X	X
1.3.К.1.	Контрольная точка «Получено заключение экспертизы о консервации детского дошкольного учреждения по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45б»	X	30.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Заключение экспертизы	Информационная система отсутствует

*Контрольные точки определены ориентировочно и подлежат корректировке после доведения лимитов за счет средств областного бюджета на 2027 год.

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель *(ФИО, должность)*	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на 2026 год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
1.	Задача «Созданы условия для расширения сети объектов дошкольного и общего образования города Ростова-на-Дону»															
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Выполнено проектирование и капитальный ремонт объектов дошкольного и общего образования»							Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	81 148,4	0,0	0,0	81 148,4	15 371,5	0,0	0,0	15 371,5
1.1.1	Капитальный ремонт детского сада по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 18/1 (технологическое присоединение)	Капитальный ремонт (технологическое присоединение)	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 18/1	место	184	01.01.2026	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	577,6	0,0	0,0	577,6	577,6	0,0	0,0	577,6
1.1.2	Капитальный ремонт бассейна по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская,12 б (МБОУ «Школа №84»)	Капитальный ремонт	г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская 12б	-	-	24.02.2026	30.12.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	80 570,8	0,0	0,0	80 570,8	14 793,9	0,0	0,0	14 793,9

1.2.	Мероприятие (результат) 2 «Выполнено проектирование, строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования»							Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	192 467,6	0,0	0,0	192 467,6	102 440,5	0,0	0,0	102 440,5
1.2.1	Строительство детского дошкольного учреждения по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. Ларина, 45б	Строительство	г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45б	место	65	01.01.2027	30.12.2027	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	90 027,1	0,0	0,0	90 027,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Строительство дошкольной образовательной организации по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки (ДСС ПИР)	ДСС ПИР	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки	место	100	24.02.2026	30.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	70,00	0,0	0,0	70,00	70,00	0,0	0,0	70,00
1.2.3	Строительство общеобразовательной организация на 1340 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с. п. 1-22 (судебные расходы)	Строительство (судебные расходы)	г Ростов-на-Дону, ул. Мусоргского, 9	место	1340	24.02.2026	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	73 171,5	0,0	0,0	73 171,5	73 171,5	0,0	0,0	73 171,5

1.2.4	Строительство детского сада на 200 мест в районе военного городка № 140 города Ростова-на-Дону (с.п. 2-3) (ПИР)	ПИР	г Ростов-на-Дону, район военного городка № 140 города Ростова-на-Дону (с.п. 2-3)	место	200	14.04.2026	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	12 500,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	12 500,0
1.2.5	Строительство детского сада на 250 мест в районе военного городка № 140 города Ростова-на-Дону (с.п. 3-1) (ПИР)	ПИР	г Ростов-на-Дону, район военного городка № 140 города Ростова-на-Дону (с.п. 3-1)	место	250	14.04.2026	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	16 600,0	0,0	0,0	16 600,0	16 600,0	0,0	0,0	16 600,0
1.2.6	Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1600 учащихся в границах: пр-т Ленина – пр-т Михаила Нагибина – ул. Ленина (ПИР)	ПИР	г Ростов-на-Дону, в границах пр-т Ленина – пр-т Михаила Нагибина – ул. Ленина	место	1600	14.04.2026	30.10.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	99 ,0	0,0	0,0	99,0	99,0	0,0	0,0	99,0
1.3.	Мероприятие (результат) 3 «Выполнена консервация незавершенного строительством капитального объекта»							Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	1 916,6	0,0	0,0	1 916,6	1 916,6	0,0	0,0	1 916,6

1.3.1.	Консервация детского дошкольного учреждения по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. Ларина, 45б	Консервация	г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45б	место	65	16.06.2026	30.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	1 916,6	0,0	0,0	1 916,6	1 916,6	0,0	0,0	1 916,6
ИТОГО:									275 532,6	0,0	0,0	275 532,6	119 728,6	0,0	0,0	119 728,6